



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.พะเยา

ที่ พย ๕๑๐๐๖.๓/

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

## เรื่องเดิม

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ITA) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ ๐๑๑ ประเด็นการประเมิน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน ให้แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๕

## ข้อเท็จจริง

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน(ห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบเสนอพร้อมนี้

## ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอรายงานฯ ต่อนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาพิจารณา หากเห็นชอบจักได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบจ.พะเยา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้ทราบและใช้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ITA) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชีวรัตน์ ปงกำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายสมชาย ประถมของ)

หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล รักษาการราชการ  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

**ขอ  
ดำเนินการ**

(นายรัช สุธรงค์)

รองนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

(นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕

(นายกมลชนก เตชะศิริ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
โทร. 0 5440 9400-3 ต่อ 52 โทรสาร 0 5443 1222  
<https://www.py-pao.go.th>

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 6 เดือน (หัววันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	หัวเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (ระบุหัววันที่ดำเนินงาน)
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
<b>พัฒนาระบบเศรษฐกิจ</b>								
1	ปรับปรุงถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซอยแม่บ้านทหาร ข้างประตู 3 ค่ายขุนเจือง หมู่ที่ 4 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	453,000.00	20 ม.ค. - 22 มี.ค. 65
2	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านนายแพทย์อรัญ หมู่ที่ 13 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	499,000.00	21 ม.ค. 65 - 29 มี.ค. 65
3	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซอยร่วมโพธิ์ทองข้างสำนักสงฆ์สายศรีวิเลิศ หมู่ที่ 12 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
4	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องแล้ง หมู่ที่ 13 ต.แม่ณาเรือ เชื่อม ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	466,000.00	10 ม.ค. 65 - 4 มี.ค. 65
5	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายวัดบ้านน้ำซึม หมู่ที่ 2 ต.แม่ณาเรือ เชื่อม ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	469,500.00	10 ม.ค. 65 - 21 ก.พ. 65
6	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 ต.แม่ใส เชื่อม ต.แม่ณาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	460,000.00	10 ม.ค. 65 - 2 มี.ค. 65
7	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านแม่เย็นนอก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สันคือ หมู่ 7 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 4 ก.พ. 65 วงเงิน 499,000 บาท
8	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างวัดพระธาตุมุงเมือง บ้านสันม่วงใหม่ หมู่ที่ 6 ต.เจริญราษฎร์ เชื่อม ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 2 ก.พ. 65 วงเงิน 499,000 บาท
9	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านบ่อค่าง หมู่ที่ 4 ต.นาปรัง เชื่อม ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	499,000.00	16 พ.ย. 64 - 27 ม.ค. 65

	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (ระบุวันที่ดำเนินงาน)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
10	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านใหม่สารภี หมู่ที่ 11 ต.ขุนควร อ.ปง เชื่อม ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	498,000.00	16 พ.ย. 64 - 6 ม.ค. 65
11	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านน้ำแบ่ง หมู่ที่ 2 ต.ขุนควร เชื่อม ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	498,500.00	16 พ.ย. 64 - 30 ธ.ค. 64
12	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 ต.ขุนควร เชื่อม ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	499,000.00	16 พ.ย. 64 - 30 ธ.ค. 64
13	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	499,000.00	12 พ.ย. 64 - 25 ธ.ค. 64
14	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.จิม น้อย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	498,700.00	12 พ.ย. 64 - 6 ม.ค. 65
15	ก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7,8 ต.บ้านด้อม เชื่อม หมู่ที่ 11 ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	482,000.00	19 ม.ค. - 16 มี.ค. 65
16	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 ต.บ้านด้อม เชื่อม หมู่ที่ 11 ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	473,000.00	20 ม.ค. 65 - 16 มี.ค. 65
17	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง ม.9 ต.บ้านปิน เชื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	498,000.00	17 ธ.ค. 64 - 15 ก.พ. 65
18	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสา ม.6 ต.ทุ่งกล้วย เชื่อม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
19	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันกลาง นาสา ม.9 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ เชื่อม ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
20	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.6 ต.ห้วยลาน เชื่อม ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	495,000.00	16 ธ.ค. 64 - 28 ม.ค. 65
21	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองบัวแดง ม.1 ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.แม่ือง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	493,000.00	17 ธ.ค. 64 - 28 ม.ค. 65

	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (ระบุวันที่ดำเนินงาน)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
22	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งโค้ง-ทุ่งวัวแดง ม.2 ต.บ้านป็น เชื่อม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	490,000.00	17 ธ.ค. 64 - 27 ม.ค. 65
23	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งหลวง ม.3 ต.คือเวียง เชื่อม ต.บ้านป็น อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	490,000.00	17 ธ.ค. 64 - 26 ม.ค. 65
24	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.4 ต.สันโค้ง เชื่อม ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	491,000.00	16 ธ.ค. 64 - 24 ม.ค. 65
25	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.4 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	494,000.00	16 ธ.ค. 64 - 8 ก.พ. 65
26	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโรงสีข้าว ม.4 ต.ดงสุวรรณ เชื่อม ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	488,000.00	17 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65
27	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเสียบลำห้วยป่าซาง ม.5 ต.ป่าซาง เชื่อม ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	493,000.00	16 ธ.ค. 64 - 15 ก.พ. 65
28	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ่อทราย บ้านนาเจริญ ม.6 ต.อ่างทอง เชื่อม ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	498,000.00	7 ธ.ค. 64 - 2 ก.พ. 65
29	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งผาสุข เชื่อม ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
30	ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10012 บ้านป่าสัก - บ้านนาหนูน ต.ป่าสัก เชื่อม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	11,270,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
31	ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10001 บ้านศรีพรหม - บ้านสบขาม ต.ควรร เชื่อม ต.ขุนควรร อ.ปง จ.พะเยา	16,500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
32	ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10007 บ้านหลายทุ่ง - บ้านป็น ต.เชียงม่วน เชื่อม เขตเทศบาล ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	8,230,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	

	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (ระบุห้วงวันที่ดำเนินงาน)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
33	ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10058 บ้านศาลา-บ้านสันป่าเป้า ต.ท่าวังทอง อ.เมือง เข็ม ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	10,260,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
34	ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10017 บ้านห้วยดอกเข็ม-บ้านดอนตัน ต.ดงสุวรรณ เข็ม ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	5,931,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
35	ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10034 บ้านห้วยกั้ง - บ้านฝั่งหมิ่น ต.จุน เข็ม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา	7,040,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
36	ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10036 บ้านสร้อยศรี - บ้านดงเคียน ต.จุน เข็ม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา	2,760,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
37	ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10041 บ้านถ้ำ - บ้านใหม่ ต.บ้านถ้ำ เข็ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	8,453,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
38	ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10052 บ้านบุญยืน - บ้านร่องสำน ต.เจดีย์คำ เข็ม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	6,723,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 18 ม.ค. 65 วงเงิน 6,712,889 บาท
39	ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10028 บ้านแม่ปืม - บ้านแม่ จว้าใต้ ต.แม่ปืม อ.เมือง เข็ม ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	6,452,600.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
40	ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10031 บ้านป่าคา - บ้านใหม่ตง ต.แม่ปืม เข็ม ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา	3,263,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
41	โครงการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดพะเยา	50,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓				

	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (ระบุวันที่ดำเนินการ)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
42	โครงการเทศบาลลินีของดีจังหวัดพะเยา	100,000.00	เม.ย. - มิ.ย. 65	✓				ยังไม่ถึงหวังกดำเนินการ
43	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา	4,000,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
44	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งเหล่า- ก้อดป่าห้า บ้านท่ากลอง หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
45	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายริมใจ บ้านใหม่ดง หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ เข้ม ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 29 มี.ค. 65 วงเงิน 493,000 บาท
46	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฝั่งน้ำอ้งบ้านใหม่ หลวง หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
47	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายแยกหนองบัวถึง บ่อขยะ บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
48	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันต้นตาล บ้านเหยียน หมู่ที่ 6 ต.บ้านใหม่ เข้ม ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
49	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายแยกสวนนายทัศน์ ถึงห้วยโคก บ้านเหยียน หมู่ที่ 7 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 29 มี.ค. 65 วงเงิน 498,500 บาท
50	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายต้นตะเคียนและ สายร่องช้าง บ้านร่องช้าง หมู่ที่ 9 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
51	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
52	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
53	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
54	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
55	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านสันเวียงใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	

	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (ระบุห้วงวันที่ดำเนินงาน)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
56	ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. บ้านสันป่าค่าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
57	ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. บ้านจิวใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
58	ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. บ้านจิวเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
59	ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. บ้านสันบัวบก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
60	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บ้านม่อนแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
61	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านป่าแดง หมู่ที่ 9 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	499,000.00	24 ม.ค. - 22 มี.ค. 65
62	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านควรว หมู่ที่ 3 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 4 มี.ค. 65 วงเงิน 499,000 บาท
63	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายศาลเจ้า หลวง บ้านแะ หมู่ที่ 11 ต.จิม เข้ม ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	499,000.00	24 ม.ค. - 29 มี.ค. 65
64	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยคัง บ้านตุน หมู่ที่ 14 ต.จิม เข้ม ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
65	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยลึก บ้านทุ่งแต หมู่ที่ 1 ต.จิม เข้ม ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
66	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างน้ำเงิน บ้านใหม่บ้านเงิน หมู่ที่ 12 ต.จิม เข้ม ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
67	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโรงเหล้า บ้านปางวัว หมู่ที่ 19 ต.จิม เข้ม ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	



	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (ระบุห้วงวันที่ดำเนินงาน)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
68	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายวัดท่าไต้ บ้านปัว หมู่ที่ 6 ต.จิม เข้ม ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
69	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสิบสองพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.ผาช้างน้อย อ.จิม เข้ม ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
70	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายรอบอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ช่วงที่ 1 บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต.ออย เข้ม	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
71	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแม่จิว หมู่ที่ 10 ต.ปง อ.ปง เข้ม ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
72	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 1 ต.ปง อ.ปง เข้ม ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 31 มี.ค. 65 วงเงิน 498,000 บาท
73	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านห้วยขุน หมู่ที่ 5 ต.ควร เข้ม ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
74	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านวังบง หมู่ที่ 7 ต.ควร เข้ม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 8 มี.ค. 65 วงเงิน 499,000 บาท
75	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสีพรหม หมู่ที่ 4 ต.ควร เข้ม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
76	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสะพานบ้านหาดแพน หมู่ที่ 6 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว เข้ม ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
77	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายวัดบ้านสันป่าแดง บ้านสันป่าसान หมู่ที่ 11 ต.ห้วยแก้ว เข้ม ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
78	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายในบ้านบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว เข้ม ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง

	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (ระบุห้วงวันที่ดำเนินงาน)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
79	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายลำเหมืองร่องยาว บ้านหนองลาว หมู่ที่ 4 ต.ห้วยแก้ว เข้ม ต.แม่ือง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
80	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างห้วยบง - อ่างห้วยแก้ว บ้านอิงโค้ง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
81	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 13 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว เข้ม ต.บ้านด้อม อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 8 มี.ค. 65 วงเงิน 498,500 บาท
82	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว เข้ม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
83	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 ต.ดงเจน เข้ม ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
84	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยป่าฝาง หมู่ที่ 14 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว เข้ม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
85	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านป่าแฉม หมู่ที่ 8 ต.บ้านมาง เข้ม ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
86	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7,2 ต.บ้านมาง เข้ม เขตเทศบาลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 8 มี.ค. 65 วงเงิน 498,500 บาท
87	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเหิน - ร่องคู บ้านบ้านป่าแฉม หมู่ที่ 12 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
88	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจอบู่เลี้ยง หมู่ที่ 13 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
89	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเกษตร ม่วงจุม หมู่ที่ 9 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	

	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (ระบุห้วงวันที่ดำเนินงาน)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
90	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเกษตร ทุ่งแล้ง หมู่ที่ 9 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
91	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
92	ขุดขยายสระเก็บน้ำ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
93	ก่อสร้างถนน คสล. สายศาลเจ้าบ้าน - คั่นคลองชลประทาน บ้าน ป่าตึงใต้ หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ เชื่อม ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
94	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายข้างสระ หลวง เชื่อม สวนกวาง บ้านพิจิตรพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
95	ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งก๊อด บ้านแม่สุกน้ำล้อม หมู่ที่ 10 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
96	ก่อสร้างถนน คสล. สายบวทหัวช้าง บ้านแม่จว่าใต้ หมู่ที่ 5 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
97	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยลิ๊ะ บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
98	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 13 ต.บ้านเหล่า เชื่อมต่อ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
99	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเหมือง นอก หมู่ที่ 7 ต.ตำบลเจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	330,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
100	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11 ต.บ้านเหล่า เชื่อมต่อ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	170,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
101	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายผาลาด หมู่ที่ 12 ต.แม่ณาเรือ เชื่อม ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 2 มี.ค. 65 วงเงิน 499,000 บาท

	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (ระบุห้วงวันที่ดำเนินงาน)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
102	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งป่าแฉม ตอน 2 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ ต.แม่มาเรือ เชื่อม ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
103	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่งปวย หมู่ที่ 5,9 ต.แม่มาเรือ เชื่อม ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
104	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหนองเม็ง บ้านหม้อแกงทอง หมู่ที่ 1 ต.แม่กา เชื่อม ต.แม่มาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 2 มี.ค. 65 วงเงิน 499,000 บาท
105	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งเจียบ บ้านแม่กาหลวง หมู่ที่ 3 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
106	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยล้อง บ้านบัว หมู่ที่ 7 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
107	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบลำเหมือง บวกแซ่ฟาก หมู่ที่ 6 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง เชื่อม ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
108	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยป่าฝาง หมู่ที่ 11 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง เชื่อม ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 7 มี.ค. 65 วงเงิน 493,500 บาท
109	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1,13 ต.บ้านด้า เชื่อม ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
110	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งสันป่าหยาบ หมู่ที่ 6 ต.จำป่าหวาย เชื่อม ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
111	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งอ่างทอง หมู่ที่ 3 ต.จำป่าหวาย เชื่อม ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 8 มี.ค. 65 วงเงิน 479,000 บาท
112	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายทุ่งคันคลองช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2,6,12 ต.จำป่าหวาย เชื่อม ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	

	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (ระบุห้วงวันที่ดำเนินงาน)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
113	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยก้อดหมู่ที่ 7 ต.บ้านต้อม เข้ม หมู่ที่ 11 ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
114	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยแพะดำ สายสันห้วยไร่ หมู่ที่ 8 ต.บ้านต้อม เข้ม ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
115	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ต.สันป่าม่วง เข้ม ต.บ้านสา อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
116	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งนอก หมู่ที่ 7 ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
117	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดุ่มเหนือ หมู่ที่ 6 ต.ท่าจำปี เข้ม ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
118	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10,1 ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
119	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 ต.แม่ปืม เข้ม ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 2 มี.ค. 65 วงเงิน 485,000 บาท
120	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 18 ต.แม่ปืม เข้ม ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 8 มี.ค. 65 วงเงิน 488,000 บาท
121	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.10 ต.ห้วยยางขาม เข้ม ต.ห้วยข้าวกล้า อ.จุน จ.พะเยา (ช่วงที่ 3)	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
122	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องแจะน้อย ม.7 ต.ล่อ เข้ม ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
123	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายลอมป่าลาน ม.1 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 10 มี.ค. 65 วงเงิน 494,500 บาท
124	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายดงเจ้าที่ ม.6 ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
125	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.1 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	

	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (ระบุวันที่ดำเนินงาน)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
126	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายท้ายอ่าง ม.7 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 10 มี.ค. 65 วงเงิน 493,500 บาท
127	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งกิว ม.8 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
128	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.14 ต.ห้วยวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
129	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.6,7 ต.ห้วยวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
130	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองหมากข้าว ม.10 ต.ฝายกวาง เข้ม ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
131	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ข้างถนน อบจ.พะเยา ม.4 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
132	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.5 ต.เจดีย์คำ เข้ม ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
133	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งห้วยหาด สายห้วยเบี้ยใน หมู่ 9 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 29 มี.ค. 65 วงเงิน 491,500 บาท
134	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายพระธาตุ สายอ่างเก็บน้ำห้วยหมูไ้อ์ หมู่ 10 ต.ภูซาง เข้ม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
135	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งป่า หมู่ 11 ต.ภูซาง เข้ม ต.เชียงแรงอ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
136	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านใหม่ดอนตัน ม.11 ต.สบง อ.ภูซาง เข้ม ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
137	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหัวขัว ม.5 ต.สบง อ.ภูซาง เข้ม ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง

	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (ระบุวันที่ดำเนินงาน)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
138	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.9 ต.สบง อ.กุซาง เชื่อม ต.รมเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
139	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบวกหัง ม.10 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 8 มี.ค. 65 วงเงิน 488,000 บาท
140	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจำไก่อ ม.4 ต.สันโค้ง เชื่อม ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 4 มี.ค. 65 วงเงิน 490,500 บาท
141	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง ม.4 ต.สันโค้ง เชื่อม ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
142	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.14 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.ห้วยข้าวก่า อ.จุน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
143	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.5,11 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.ห้วยข้าวก่า อ.จุน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
144	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.5,11, 12 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.ห้วยข้าวก่า อ.จุน จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
145	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.7 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.แม่ฮ่อง อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
146	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายด่านแม่ตำน้ำอกรู ม.2 ต.บ้านปิน เชื่อม ต.คือเวียง	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
147	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งนายประเสริฐ ม.2 ต.บ้านปิน เชื่อม ต.คือเวียง	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 4 มี.ค. 65 วงเงิน 499,000 บาท
148	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายไร่พ้อแก้วมูล ม.2 ต.บ้านปิน เชื่อม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
149	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งนายบุญโยง ม.2 ต.บ้านปิน เชื่อม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	

	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (ระบุห้วงวันที่ดำเนินงาน)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
150	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายลำป่าฝิ่ง ม.12 ต.เชียงแรม อ.กุซาง เข้ม อ.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
151	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายก้อดมน ม.12 ต.เชียงแรม อ.กุซาง เข้ม อ.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 7 มี.ค. 65 วงเงิน 499,000 บาท
152	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายก้อวหมี ม.2 ต.เชียงแรม อ.กุซาง เข้ม อ.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
153	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งเฮ้อ ม.4 ต.เชียงบาน เข้ม ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ช่วงที่ 3)	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 11 มี.ค. 65 วงเงิน 493,000 บาท
154	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.10 ต.จุน เข้ม ต.ห้วยข้าวก่า อ.จุน จ.พะเยา (ช่วงที่ 3)	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
155	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5 ต.พระธาตุขิงแกง เข้ม ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา (ช่วงที่ 3)	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
156	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.8,11 ต.ห้วยข้าวก่า เข้ม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา (ช่วงที่ 4)	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
157	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.8 ต.ดอกคำใต้ เข้ม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 4 มี.ค. 65 วงเงิน 493,000 บาท
158	ขุดขยายสระเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ หมู่ที่ 15 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
159	ขุดขยายสระเก็บน้ำ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ บ้านดอนไชย หมู่ที่ 4 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
	รวม 159 โครงการ	163,032,600.00					12,222,700.00	



	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (ระบุห้วงวันที่ดำเนินการ)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม								
1	โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามฟุตบอลที่ 2 ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา	382,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
2	โครงการปรับปรุง โรงจอดรถ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา	250,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
3	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 2 ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา	226,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
4	โครงการ วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565	80,000.00	ส.ค. 65	✓			-	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ
5	โครงการวิทยศาสตร์นันทนาการ	3,900.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
6	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	100,000.00	ม.ค. 65			✓	46,090.00	4 - 28 ม.ค. 65
7	โครงการจัดนิทรรศการ การแสดงผลงาน ศูนย์สามวัย อบจ.พะเยา	300,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
8	โครงการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา	5,000.00	ส.ค. 65	✓			-	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ
9	โครงการส่งเสริมประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูกาพระเจ้าตนหลวง เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา	100,000.00	พ.ค. 65	✓			-	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ
10	โครงการงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง	100,000.00	ส.ค. 65	✓			-	
11	โครงการปรับปรุงศูนย์สามวัย อบจ.พะเยา ประจำอำเภอเมืองพะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 21 ก.พ. 65 วงเงิน 494,500 บาท
12	โครงการปรับปรุง ศูนย์สามวัย อบจ.พะเยา ประจำอำเภอแม่ใจ	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		-	ลงนามสัญญา 21 ก.พ. 65 วงเงิน 497,500 บาท
13	โครงการปรับปรุง ศูนย์สามวัย อบจ.พะเยา ประจำอำเภอดอกคำใต้	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
14	โครงการปรับปรุง ศูนย์สามวัย อบจ.พะเยา ประจำอำเภอจุน	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
15	โครงการปรับปรุง ศูนย์สามวัย อบจ.พะเยา ประจำอำเภอปง	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
16	โครงการปรับปรุง ศูนย์สามวัย อบจ.พะเยา ประจำอำเภอเชียงคำ	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
17	โครงการปรับปรุง ศูนย์สามวัย อบจ.พะเยา ประจำอำเภอเชียงม่วน	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
18	โครงการปรับปรุง ศูนย์สามวัย อบจ.พะเยา ประจำอำเภอภูซาง	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	

	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (ระบุห้วงวันที่ดำเนินงาน)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
19	โครงการปรับปรุง ศูนย์สามวัย อบจ.พะเยา ประจำอำเภอ ภูกามยาว	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
	รวม 19 โครงการ	6,046,900.00					46,090.00	
<b>บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>								
1	ขุดลอกลำน้ำจิม เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ บ้านแฮะ หมู่ที่ 11 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
2	ขุดลอกลำน้ำลู เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ บ้านทุ่งเต หมู่ที่ 1 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
3	ขุดลอกฝายโป่ง เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ บ้านปางผักหม หมู่ที่ 7 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
4	ขุดลอกลำน้ำจิม เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
5	ขุดลอกลำน้ำล่อง เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ บ้านควร หมู่ที่ 3 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
6	ขุดลอกลำน้ำแบ่ง เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ บ้านแบ่ง หมู่ที่ 5 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
7	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยอีป่อง ม.5 ต.เชียงแวง อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
8	ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยสะแล่ง ม.11 ต.เชียงแวง อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
9	ขุดลอกกว๊านน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ บ้านสันหมื่นแก้ว หมู่ที่ 10 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
	รวม 9 โครงการ	4,500,000.00					-	

	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (ระบุวันที่ดำเนินงาน)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
<b>รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย</b>								
1	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ในจุดเสี่ยงภัย ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	1,500,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
2	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	20,000.00	มี.ค. 65			✓	500.00	มี.ค. 65
	รวม 2 โครงการ	1,520,000.00					500.00	
<b>ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</b>								
1	โครงการจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน ในรอบ ปีงบประมาณ 2564	98,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			✓	98,000.00	18 ม.ค. - 24 ก.พ. 65
2	โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบ ปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ใน รูปแบบปฏิทิน ประจำปีงบประมาณ 2565	420,000.00	พ.ย. - ธ.ค. 64	✓			-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการจัดทำวารสารสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565	110,000.00	พ.ย. 64 - ก.พ. 65		✓		27,500.00	11 ต.ค. 64 - ปัจจุบัน
4	โครงการจัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ศูนย์ OTOP) ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	60,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		15,000.00	18 พ.ย. 64 - ปัจจุบัน
5	โครงการจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของสภา อบจ.พะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	185,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
6	โครงการบริหารกิจการศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์(OTOP) จังหวัดพะเยา และศูนย์บริการนักท่องเที่ยววัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565	100,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
7	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เคลื่อนที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565	120,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	

	ชื่อโครงการ	วงเงินอนุมัติ	ช่วงเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (ระบุห้วงวันที่ดำเนินงาน)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
8	โครงการประชามหมุ่มบ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	20,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงาน และศึกษาดูงานของสมาชิก อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	80,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
10	โครงการบริหารจัดการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดพะเยา	1,000,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			-	
11	โครงการทำบุญเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด	30,000.00	ต.ค. - พ.ย. 64	✓			-	ไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	1,000,000.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		186,869.29	25 ต.ค. 64 - ปัจจุบัน
	รวม 12 โครงการ	3,223,000.00					327,369.29	
	รวมทั้งสิ้น 201 โครงการ	178,322,500.00					12,596,659.29	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(โครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

รอบ 6 เดือน (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

รอบ 6 เดือน (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	งบประมาณที่ขอเงินไว้เบิกตัดปี		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เศรษฐกิจฐานราก)	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ</b>								
1	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง เชื่อม ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	500,000.00	-				✓	498,800.00	ก.ย. 64 - ม.ค. 65
2	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านกือหลวง ม.2 ต.ทุ่งกล้วย เชื่อม บ้านป่าสัก ม.4 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา	1,000,000.00	-				✓	996,300.00	ส.ค. - พ.ย. 64
3	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ.ห้วยแก้ว - บ.ร่องคำ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	3,460,000.00	-				✓	3,440,000.00	มี.ย. - พ.ย. 64
4	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านร่มโพธิ์งาม ต.บุญเกิด เชื่อมต่อ อบต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	3,000,000.00	-				✓	2,996,500.00	ส.ค. 64 - มี.ค. 65
5	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10029 บ.จำป่าหวาย - บ.แม่ตำบุญโยง เขต อบต.จำป่าหวาย เชื่อม ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา	2,000,000.00	-				✓	1,980,000.00	มี.ย. 64 - ก.พ. 65
6	ปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10062 บ.ห้วยดอกเข็ม - บ.สว่างอารมณ์ ต.ดงสุวรรณ เชื่อม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	2,540,000.00	-				✓	2,537,000.00	ก.ย. 64 - ม.ค. 65
7	ปรับปรุงทาง แอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10018 บ.ร่องจัว - บ.แม่อิง ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.แม่อิง อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	1,016,000.00	-				✓	1,014,000.00	ส.ค. - ธ.ค. 64
8	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10032 บ.ต๋อมกลาง - บ.ต๋อมโน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา	3,250,000.00	-			✓		-	ลงนามสัญญา 11 พ.ย. 64 วงเงิน 607,000 บาท ลงนามสัญญา 25 มี.ค. 65 วงเงิน 2,643,000 บาท

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	งบประมาณที่ขอเงินไว้เบิกตัดปี		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เศรษฐกิจฐานราก)	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
9	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 13,16 ต.บ้านด้อม เข้ม หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	2,300,000.00	-				✓	1,885,000.00	พ.ย. 64 - มี.ค. 65
10	ปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ช่วงที่2) รหัสสายทาง พย.ถ.10049 บ.ฮ่องลึก - บ.เปือยเปียง ต.สบง อ.ภูซาง เข้ม ต.ห้วยน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	1,425,000.00	-				✓	1,420,000.00	ก.ค. - ธ.ค. 64
11	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซอยข้างบ้านเอื้ออาทร 2 หมู่ที่ 2 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,300.00	ก.ย. - ต.ค. 64
12	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแม่กาห้วยเคียน หมู่ที่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง เข้ม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	499,000.00	พ.ย. 64 - มี.ค. 65
13	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแม่ตำบุงโยง หมู่ที่ 9 ต.แม่กา เข้ม ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,700.00	พ.ย. 64 - มี.ค. 65
14	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 ต.แม่กา เข้ม ต.แม่ตำ อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	429,000.00	ก.ย. - พ.ย. 64
15	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 13 ต.แม่กา อ.เมือง เข้ม ต.แม่มาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	460,000.00	ธ.ค. 64 - ก.พ. 65
16	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 ต.แม่ใส เข้ม ต.แม่ตำ อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	433,500.00	ก.ย. - ธ.ค. 64
17	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 ต.แม่ใส เข้ม ต.บ้านดุน อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	467,600.00	ธ.ค. 64 - ก.พ. 65
18	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจำม่วง หมู่ที่ 5 ต.แม่มาเรือ เข้ม ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,700.00	ส.ค. 64 - ม.ค. 65
19	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งไธ้ หมู่ที่ 4 ต.แม่มาเรือ เข้ม ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,500.00	ก.ย. 64 - ม.ค. 65
20	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งดง หมู่ที่ 5 ต.บ้านดุน เข้ม ต.บ้านสา อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,000.00	ก.ย. - ธ.ค. 64

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	งบประมาณที่ขอเงินไว้เบิกตัดปี		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เศรษฐกิจฐานราก)	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
21	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งยาว บ้านม่อนแก้ว หมู่ที่ 9 ต.บ้านสาขง เข้ม ต.บ้านคูน อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,000.00	ก.ย. 64 - ม.ค. 65
22	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งสันตันเกล็ด หมู่ที่ 10 ต.จำป่าหวาย เข้ม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	468,000.00	ธ.ค. 64 - ก.พ. 65
23	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งสันป่าหยาบ หมู่ที่ 6 ต.จำป่าหวาย เข้ม ต.แม่มกา อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,800.00	พ.ย. 64 - ม.ค. 65
24	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 ต.แม่นาเวือ เข้ม ต.แม่มกา อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,000.00	ส.ค. - ต.ค. 64
25	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งพะ หมู่ที่ 2 ต.แม่มสุก เข้ม ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา	450,000.00	-				✓	437,500.00	ธ.ค. 64 - ก.พ. 65
26	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทางป่าช้า หมู่ที่ 6 ต.ศรีถ้อย เข้ม ต.แม่มสุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	356,000.00	-				✓	300,000.00	ก.ย. 64 - ม.ค. 65
27	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านทุ่งป่าช้า-บ้านป่าสัก สามัคคี หมู่ที่ 6 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	390,000.00	-				✓	338,000.00	ก.ย. - ต.ค. 64
28	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายร่องหนอง หมู่ที่ 5 ต.ป่าแฝก เข้ม หนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,000.00	ก.ย. 64 - ม.ค. 65
29	ปรับปรุงถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองน้อย หมู่ที่ 7 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	423,800.00	ก.ย. - พ.ย. 64
30	ปรับปรุงถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านดงบุญนาค หมู่ที่ 7 ต.บ้านเหล่า เข้ม หมู่ที่ 6 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,800.00	ก.ย. - ต.ค. 64
31	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 8,11 ต.บ้านเหล่า เข้ม หมู่ที่ 10 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	497,200.00	ส.ค. - พ.ย. 64
32	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเกียงก้อมกือ หมู่ที่ 8 ต.บ้านเหล่า เข้ม หมู่ที่ 11 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	499,000.00	ก.ย. - ต.ค. 64



ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	งบประมาณที่ขอเงินไว้เบิกตัดปี		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เศรษฐกิจฐานราก)	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
33	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่งก้อมกือ หมู่ที่ 11 ต.บ้านเหล่า เข้ม หมู่ที่ 6 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,700.00	ส.ค. - พ.ย. 64
34	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 2 ต.ปง เข้ม ต.ควง อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	499,000.00	ก.ย. - ต.ค. 64
35	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแม่จ๊ะ หมู่ที่ 10 ต.ปง อ.ปง เข้ม ต.บ้านสระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,000.00	ก.ย. - ต.ค. 64
36	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 ต.ขุนควง เข้ม ต.ควง อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,500.00	ส.ค. - ต.ค. 64
37	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 ต.ขุนควง เข้ม ต.ควง อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,700.00	ส.ค. - ต.ค. 64
38	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทางเขาวัดจันทร์สุดา หมู่ที่ 6 ต.ท่าจำปี เข้ม ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	494,000.00	-				✓	476,000.00	ธ.ค. 64 - มี.ค. 65
39	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายลำน้ำแม่เหยียน หมู่ที่ 6,2 ต.บ้านใหม่ เข้ม หมู่ที่ 7 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	469,000.00	-				✓	468,000.00	ส.ค. - พ.ย. 64
40	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งใหม่ บ้านด้ากลาง หมู่ที่ 8 ต.บ้านด้า เข้ม ต.บ้านด้อม อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	499,000.00	ก.ย. - ธ.ค. 64
41	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12,15 ต.แม่ปืม เข้ม ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	499,000.00	ก.ย. - พ.ย. 64
42	ก่อสร้างถนนลาดยางAsphaltic concrete สายบ้านท่ากลาง หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา เข้ม หมู่ที่ 17 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	3,200,000.00	-				✓	3,180,000.00	มิ.ย. - พ.ย. 64
43	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านเนินสายกลาง ม.11 ต.อ่าทอง เข้ม ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	497,000.00	ก.ย. - พ.ย. 64
44	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านกัวเจริญ ม.11 ต.น้ำแวน เข้ม ต.อ่าทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	497,900.00	ก.ย. - พ.ย. 64

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	งบประมาณที่ขอเงินไว้เบิกตัดปี		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เศรษฐกิจฐานราก)	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
45	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายก้อดเด่นำโน ม.12 ต.น้ำแวน เชื่อม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ช่วงที่ 4)	500,000.00	-				✓	498,500.00	ส.ค. - ต.ค. 64
46	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านชัยเจริญ ม.13 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ เชื่อม ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,000.00	ก.ย. - พ.ย. 64
47	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยหนานไกร บ้านปางป้อมใต้ ม.4 ต.ล่อ เชื่อม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	496,000.00	ก.ย. - ธ.ค. 64
48	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ซ้ำมลำห้วย ม.2 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	426,000.00	-			✓		425,800.00	ลงนามสัญญา 26 ส.ค. 64 วงเงิน 425,800 บาท
49	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแม่ทะลาย ม.2 ต.พระธาตุขิงแกง เชื่อม ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	497,000.00	พ.ย. 64 - ม.ค. 65
50	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านร่องตู่ ม.10 เชื่อม บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ม.4 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา (ช่วงที่ 2)	500,000.00	-				✓	497,000.00	ก.ย. - พ.ย. 64
51	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายฝ้ายโป่งจี้ บ้านสบสา ม.18 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,000.00	ก.ย. - พ.ย. 64
52	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านอัมพร ม.11 ต.เจดีย์คำ เชื่อม ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	1,000,000.00	-				✓	995,200.00	ก.ค. - พ.ย. 64
53	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งดอนลาว บ้านหนอง ม.2 ต.ร่มเย็น เชื่อม บ้านดอนลาว ม.8 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	497,500.00	ก.ย. - ต.ค. 64
54	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านเชียงบาน ม.3 ต.เชียงบาน เชื่อม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	494,000.00	ส.ค. - พ.ย. 64
55	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่บ้านยอดสุข บ้านเชียงบาน ม.10 ต.เชียงบาน เชื่อม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	499,000.00	ก.ย. - พ.ย. 64
56	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5 บ้านแพด ม.6 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,800.00	ส.ค. - พ.ย. 64
57	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านงุ่น ม.9 ต.ห้วยวน เชื่อม ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	496,000.00	ก.ย. - พ.ย. 64

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	งบประมาณที่ขอเงินไว้เบิกตัดปี		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เศรษฐกิจฐานราก)	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
58	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านบัวใหม่ ม.5 ต.ฝายกวาง เข้ม ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	489,000.00	ก.ย. 64 - ม.ค. 65
59	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายด่านห้วยบง ม.2 ต.บ้านปิน เข้ม ม.1 ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,000.00	ก.ย. - ธ.ค. 64
60	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยไม้หลวง ม.3 ต.บ้านปิน เข้ม ม.1 ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,000.00	ก.ย. - ต.ค. 64
61	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งกอก ม.4 ต.คือเวียง เข้ม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,000.00	ก.ย. - ธ.ค. 64
62	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายลำเหมืองกลาง ม.7 บ้านสว่างไสงาม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	497,800.00	พ.ย. 64 - ก.พ. 65
63	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสันกู่แก้ว ม.2 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	492,000.00	-				✓	490,900.00	ก.ย. - พ.ย. 64
64	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งกล้วย ม.4 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง เข้ม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,500.00	ก.ย. - ธ.ค. 64
65	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งกล้วย ม.4 ต.ทุ่งกล้วย เข้ม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	499,000.00	ก.ย. - พ.ย. 64
66	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสา ม.6 ต.ทุ่งกล้วย เข้ม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	484,000.00	ก.ย. - พ.ย. 64
67	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหล่าย ม.9 ต.สบง อ.ภูซาง เข้ม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	496,000.00	ก.ย. - พ.ย. 64
68	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านปงหลวง ม.7 ต.สบง เข้ม ต.เชียงแหรอ อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	497,000.00	พ.ย. 64 - ม.ค. 65
69	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอยเทวดา ม.1 ต.สบง อ.ภูซาง เข้ม ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	494,000.00	ก.ย. - พ.ย. 64

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	งบประมาณที่ขอเงินไว้เบิกตัดปี		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เศรษฐกิจฐานราก)	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
70	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเวียงแก ม.10 ต.ป่าสัก เข้ม บ้านผาลาด ม.7 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	499,000.00	ส.ค. - ต.ค. 64
71	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านตำม่อน หมู่ที่ 12 ต.บ้านต้า เข้ม ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา (ตอนที่ 1)	500,000.00	-				✓	468,000.00	ธ.ค. 64 - ก.พ. 65
72	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.5,8 ต.ดอกคำใต้ เข้ม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,600.00	ส.ค. - ธ.ค. 64
73	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	489,000.00	ก.ย. - ธ.ค. 64
74	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายปงอี-อ่างห้วยเม่า ม.8 ต.พระธาตุขิงแกง เข้ม ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	499,000.00	พ.ย. 64 - ม.ค. 65
75	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านบัว ม.8 ต.สบง อ.ภูซาง เข้ม ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	498,300.00	มิ.ย. - ธ.ค. 64
76	โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรครบวงจร และแปรรูปผลไม้	-	4,334,400.00			✓		-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
77	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแม่กาไร่เดียว - บ้านเด่นขาม - บ้านแม่ต๋าน้อย ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา	-	8,216,200.00				✓	8,213,000.00	ต.ค. 64 - มี.ค. 65
78	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเข้มวัดป่าภูเงิน หมู่ที่ 15 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	431,000.00	ต.ค. - พ.ย. 64
79	ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งหลวง บ้านต๋าน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	499,000.00	ต.ค. 64 - ก.พ. 65
80	ก่อสร้างถนน คสล.สายร่องขี้เหล็ก บ้านต๋าน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	498,500.00	ต.ค. 64 - ก.พ. 65
81	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9 บ้านตำม่อน หมู่ที่ 6 ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	498,800.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65
82	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านตำม่อน หมู่ที่ 6 ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	498,800.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	งบประมาณที่ขอเงินไว้เบิกตัดปี		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เศรษฐกิจฐานราก)	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
83	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 บ้านตำม่อน หมู่ที่ 6 ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	498,500.00	ต.ค. - ธ.ค. 64
84	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 บ้านตำม่อน หมู่ที่ 6 ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	499,000.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65
85	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโป่งขามหมู่ที่ 10 ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	498,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 64
86	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ 1 ต.บ้านต้า เข้ม ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	415,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 64
87	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 16 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา	-	13,036,500.00			✓		-	ลงนามสัญญา 30 ธ.ค. 64 วงเงิน 12,760,000 บาท
88	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายพระธาตุแสงแก้วมงคล หมู่ที่ 9 ต.สันโค้ง เข้ม ต.ตงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	412,000.00	ต.ค. - พ.ย. 64
89	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายข้างป่าสุสาน หมู่ที่ 1 ต.สันโค้ง เข้ม ต.ตงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	411,000.00	ต.ค. - พ.ย. 64
90	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 ต.สันโค้ง เข้ม ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	412,000.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65
91	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ่อนไก่ หมู่ที่ 2 ต.สันโค้ง เข้ม ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	412,000.00	ต.ค. - พ.ย. 64
92	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายข้างป้อม ปตท.หมู่ที่ 2 ต.สันโค้ง เข้ม ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	412,000.00	ต.ค. - พ.ย. 64
93	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฝายห้วยสีเสียด หมู่ที่ 9 ต.สันโค้ง เข้ม ต.ตงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	413,000.00	ต.ค. - พ.ย. 64
94	ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling สายทุ่งแต - บ้านปางผักหม ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	13,712,700.00			✓		-	ลงนามสัญญา 19 ต.ค. 64 วงเงิน 13,445,000 บาท
95	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 1, บ้านห้วยทรายเลื่อน หมู่ที่ 3 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	9,520,000.00				✓	9,372,000.00	ต.ค. 64 - ก.พ. 65

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	งบประมาณที่ขอเงินไว้เบิกตัดปี		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เศรษฐกิจฐานราก)	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
96	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ม.4 ต.สว่างอารมณ์ เข้ม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	10,670,000.00			✓		-	ลงนามสัญญา 19 ต.ค. 64 วงเงิน 10,666,500 บาท
97	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องชมพู ม.2 ต.สันโค้ง เข้ม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (ช่วงที่ 2)	-	500,000.00				✓	427,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 64
98	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันติเจ้าแก้ว ม.2 ต.ดอนศรีชุม เข้ม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	425,000.00	ต.ค. - พ.ย. 64
99	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องปลาข้าว ม.1 ต.ดอกคำใต้ เข้ม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	423,000.00	ต.ค. - พ.ย. 64
100	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันป่าจิว ม.2 ต.ดอกคำใต้ เข้ม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	423,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 64
101	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหน้าบ่ม ม.2 ต.ดอกคำใต้ เข้ม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	423,000.00	ต.ค. - พ.ย. 64
102	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องชมพู (ตอนล่าง) ม.2 ต.ดอนศรีชุม เข้ม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	423,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 64
103	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.บุญเรือง ม.8 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	488,000.00	ต.ค. 64 - ก.พ. 65
104	ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10008 บ.ปงสนุก - บ.หนองกลาง ต.เชียงม่วน เข้ม ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	13,850,000.00			✓		-	ลงนามสัญญา 15 ต.ค. 64 วงเงิน 13,847,000 บาท
105	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านทุ่งเย็น ม.1 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	498,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 64
106	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองหัวเกล้า ม.8 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	498,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 64
107	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซอย 3 ม.10 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	444,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 64
108	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซอย 5 ม.10 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	444,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 64

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	งบประมาณที่ขอเงินไว้เบิกตัดปี		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เศรษฐกิจฐานราก)	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
109	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันขวาง ม.7 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	444,000.00	ต.ค. - พ.ย. 64
110	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยป่ายาง ม.7 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	444,000.00	ต.ค. - พ.ย. 64
111	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง-ป่ายาง ม.4 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	443,000.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65
112	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.12 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	498,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 64
113	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเด่นสะแกง หมู่ 4 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	-	500,000.00			✓		-	ลงนามสัญญา 12 ต.ค. 64 วงเงิน 444,000 บาท และ 10 มี.ค. 65 แก่ไข วงเงินสัญญา เป็น 383,390 บาท
114	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายห้วยไร่ หมู่ 13 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	-	500,000.00				✓	498,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 64
115	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทิศตะวันตกหมู่บ้าน ม.12 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	443,000.00	ต.ค. 64 - ก.พ. 65
116	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	-	500,000.00				✓	444,000.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65
117	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายห้วยเย็น ม.14 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ช่วงที่ 3)	-	500,000.00				✓	498,000.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65
118	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทิศตะวันออกหมู่บ้าน ม.12 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	442,000.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65
119	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนาสา ม.13 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	500,000.00			✓		-	ลงนามสัญญา 12 ต.ค. 64 วงเงิน 497,000 บาท และ 9 มี.ค. 65 แก่ไขวงเงิน สัญญา เป็น 449,283 บาท

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	งบประมาณที่ขอเงินไว้เบิกตัดปี		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เศรษฐกิจฐานราก)	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
120	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ่อประมง(1) ม.11 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	441,900.00	ต.ค. - ธ.ค. 64
121	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนาป่าคา หมู่ 11 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	-	500,000.00				✓	441,800.00	ต.ค. - พ.ย. 64
122	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเหล่าบน หมู่ 9 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	-	500,000.00				✓	441,500.00	ต.ค. - ม.ค. 65
123	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนาป่าหว้า หมู่ 9 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	-	500,000.00				✓	441,600.00	ต.ค. - พ.ย. 64
124	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	-	500,000.00				✓	441,800.00	ต.ค. - พ.ย. 64
125	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยห้า ม.8 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	441,900.00	ต.ค. - พ.ย. 64
126	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายปศุสัตว์ ม.9 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	441,500.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65
127	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนายาว ม.9 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	441,700.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65
128	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยแล้งร่องเก่าจัน ม.16 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	441,800.00	ต.ค. 64 - ก.พ. 65
129	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายก้อดยาว ม.5 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	441,500.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65
130	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหมากข้าว-บ.บัวใหม่ ม.10 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	441,700.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65
131	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบวกมะข้าว-ป่าขุย ม.10 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	440,900.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65
132	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายก้อดป่าห้าจำเต่า ม.12 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	440,800.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65



ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	งบประมาณที่ขอเงินไว้เบิกตัดปี		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เศรษฐกิจฐานราก)	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
133	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเหมืองใหม่มะตะ หมู่ 12 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	-	500,000.00				✓	442,000.00	ต.ค. 64 - ก.พ. 65
134	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายประปาหมู่บ้าน - ไร่นายจำลอง หมู่ 14 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	-	500,000.00				✓	442,000.00	ต.ค. - พ.ย. 64
135	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านลุงสิทธิ์ - บ้านบัวใหม่ หมู่ 14 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	-	500,000.00				✓	442,000.00	ต.ค. - พ.ย. 64
136	วางกล่อง GABION ป้องกันตลิ่งพัง บ้านตำม่อน หมู่ที่ 6 ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	-	500,000.00	✓					ยกเลิกโครงการ เนื่องจากปริมาณงานที่ได้รับ จัดสรร ไม่สามารถดำเนิน โครงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ได้
137	ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดจุ 25 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว บ้านน้ำมิน หมู่ 6 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	-	500,000.00				✓	499,000.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65
138	ก่อสร้างถังเก็บน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม. พร้อมวางท่อPVC ขนาด 3 นิ้ว บ้านสบทุ หมู่ 9 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	-	500,000.00				✓	499,000.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65
	<b>รวม</b>	55,768,000.00	101,339,800.00					92,924,700.00	
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาลังคม การศึกษาและวัฒนธรรม</b>								
1	โครงการ ปรับปรุงบำรุงรักษาสวนกสิชาจังหวัดพะเยา	378,000.00	-				✓	378,000.00	ก.ย. - พ.ย. 64
	<b>รวม</b>	378,000.00	-					378,000.00	

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	งบประมาณที่ขอเงินไว้เบิกตัดปี		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เศรษฐกิจฐานราก)	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
1	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ขยะอันตราย)	189,780.72	-				✓	189,780.72	ก.ย. - ต.ค. 64
2	ชุดลอกลำเหมือง สันป่าหวาย หมู่ที่ 6 ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	499,000.00	ม.ค. - มี.ค. 65
3	ชุดลอกลำห้วยจัน ม.8 ต.เชียงแรม อ.ภูซาง ถึง ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	500,000.00	-				✓	499,000.00	ก.ย. 64 - ม.ค. 65
4	จ้างสำรวจ ออกแบบ ลูมน้ำอิงตอนบน	458,888.00	-				✓	458,888.00	ก.ย. 64 - มี.ค. 65
5	ชุดลอกลำเหมืองพ่อบืด เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านกวันสันติสุข หมู่ที่ 13 ต.ตงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	498,500.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65
6	ชุดลอกลำเหมืองร่องถ่อน (ช่วงที่2) เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านกวันเหนือ หมู่ที่ 4 ต.ตงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	498,700.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65
7	ชุดลอกกักเก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านเจน หมู่ที่ 8 ต.ตงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	498,900.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65
8	ชุดสระเก็บน้ำปางควายเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านกาดถี้ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	498,300.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65
9	ชุดลอกลำเหมืองสันเก้าม่วง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านสันป่ากอก ม.9 ต.ตงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	498,800.00	ต.ค. 64 - ม.ค. 65
10	ชุดลอกลำห้วยบง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านห้วยแก้วจำปา หมู่ที่ 17 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	-	500,000.00				✓	498,500.00	ต.ค. 64 - ก.พ. 65
11	ชุดลอกร่องครันจากสะพานขาวถึงนาครุอินทร์เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านกาดถี้ใต้ หมู่ที่ 13 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	-	500,000.00			✓		-	ลงนามสัญญา 12 ต.ค. 64 วงเงิน 498,700 บาท
12	ชุดลอกร่องครัน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านกาดถี้เหนือ หมู่ที่ 15 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	-	500,000.00			✓		-	ลงนามสัญญา 12 ต.ค. 64 วงเงิน 498,700 บาท
13	ชุดลอกห้วยแหน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านสันตันแหน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา	-	500,000.00				✓	498,000.00	ต.ค. 64 - ก.พ. 65