



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือน (ห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

โทร. ๐ ๕๔๔๐ ๙๔๐๐-๓ ต่อ ๕๒ โทรสาร ๐ ๕๔๔๓ ๑๒๒๒

<https://www.py-pao.go.th>

ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗)

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละของโครงการ	ร้อยละของงบประมาณ
๑	พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา	๙	๙๒๑,๘๓๐.๐๐	๑	๑๒๘,๗๐๐.๐๐	๑๑.๑๑	๑๓.๙๖
๒	พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๕	๑,๒๖๑,๓๕๐.๐๐	๑	๑๓๑,๓๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๐.๔๑
๓	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๕๒	๑,๐๙๒,๑๘๗,๓๐๐.๐๐	๘๔	๔๑,๐๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๓.๘๖	๓.๗๖
๔	พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๘	๒,๗๕๗,๐๐๐.๐๐	๓	๒๐๖,๖๖๐.๐๐	๑๖.๖๗	๗.๕๐
๕	พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑,๑๕๔,๑๘๘.๘๐	๒๐.๐๐	๔๒.๗๕
๖	พัฒนาการเมืองการบริหาร	๙	๑,๓๘๘,๕๐๐.๐๐	๑	๖,๐๐๐.๐๐	๑๑.๑๑	๐.๔๓
รวม		๓๙๘	๑,๑๐๑,๒๑๕,๙๘๐.๐๐	๙๑	๔๒,๗๒๑,๘๙๘.๘๐	๒๒.๘๖	๓.๘๘

ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ค่าครุภัณฑ์)

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
ที่	ครุภัณฑ์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละของโครงการ	ร้อยละของงบประมาณ
	ค่าครุภัณฑ์	๑๐๔	๑๖๙,๕๓๑,๓๙๖.๐๐	๓๔	๑๓,๙๒๕,๘๗๐.๐๐	๓๒.๖๙	๘.๒๑
	รวม	๑๐๔	๑๖๙,๕๓๑,๓๙๖.๐๐	๓๔	๑๓,๙๒๕,๘๗๐.๐๐	๓๒.๖๙	๘.๒๑

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา</b>										
๑	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ยูวชน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (อบจ.พะเยา ไอเฟม)	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒	โครงการแต่งแต้มสีสันสนามกีฬาจังหวัดพะเยา	๑๓๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๑,๕๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓	โครงการแข่งขันกีฬา Break dancing and cover dance เยาวชนและประชาชนจังหวัดพะเยา	๖๖,๘๒๐.๐๐	๖๖,๘๒๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๔	โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ BALANCE BIKE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๕	โครงการจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา	๕๓,๙๖๐.๐๐	๕๓,๙๖๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๖	โครงการ Phayao PAO.Step your dance up – prepare to the stage (อบจ.พะเยา พัฒนาศักยภาพการเต้น สู่เวทีแข่งขัน)	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำดูแลสุขภาพ ประชาชนพื้นที่ห่างไกล เขตสถานบริการ สาธารณสุขชุมชน (สสช.) สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา	๑๔๙,๙๐๐.๐๐	๑๔๙,๙๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ เม.ย.๖๗	๑๒๘,๗๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๘	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง"	๓๒๘,๙๐๐.๐๐	๓๒๘,๙๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๙	โครงการพัฒนาต้นแบบ และจัดตั้งคลินิกบริการ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกใน รพ.สต.	๒๐,๗๕๐.๐๐	๒๐,๗๕๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๙ โครงการ</b>		<b>๙๒๑,๘๓๐.๐๐</b>	<b>๙๒๑,๘๓๐.๐๐</b>	-	-	-	-	-	<b>๑๒๘,๗๐๐.๐๐</b>	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</b>										
๑	โครงการมหกรรมกาเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๑,๓๕๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๑๓๑,๓๕๐.๐๐	-
๒	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๓	โครงการจัดทำวารสารสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๔	โครงการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๕	โครงการจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
	<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๕ โครงการ</b>	<b>๘,๑๓๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑,๒๖๑,๓๕๐.๐๐</b>	-	-	-	-	-	<b>๑๓๑,๓๕๐.๐๐</b>	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๑	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำน้ำลู หมู่ ๔ บ้านดอนไชย ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา จุดที่ ๓	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำน้ำลู หมู่ ๑๘ บ้านต้า ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยแม่เนาเรือ หมู่ ๖ ต.แม่เนาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จุดที่ ๒	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๔	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยแม่ตุ๋ม หมู่ที่ ๖ ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จุดที่ ๑	๑,๕๖๑,๐๐๐.๐๐	๑,๕๖๑,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๕	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยป่าแฝก หมู่ ๔ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๖	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยแม่กระบหมู หมู่ ๔ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๗	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยสันป่าต้อม หมู่ ๑๑ ต.ดงเจน อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๘	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยหมื่น หมู่ ๗ บ้านมาง (บริเวณนาบายตาว อาสา) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา จุดที่ ๔	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๙	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๓๕ บ.ห้วยยางขาม - บ.สร้อยศรี ต.ห้วยยางขาม เข้ม ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๑๐	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ร่องนอต ม.๔ ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (จุดที่ ๒)	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำน้ำร่องแมต ม.๔ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๑๒	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ห้วยเสียบ ม.๕ ต.พระธาตุซิงแกง อ.จุน จ.พะเยา (จุดที่ ๑)	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๑๓	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ ลำห้วยร่องล้าน ม.๗ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา (จุดที่ ๒)	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๑๔	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยคอกหมู หมู่ ๔ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๑๕	โครงการซ่อมสร้างและขยายผิวจราจรถนน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนเดิมเข้าเมืองพะเยา ต.บ้านต้อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๒๖,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๑๖	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๔๕ บ้านแสลง - บ้านทุ่งตัว ต.เชียงแรง เข้ม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา (ตอนที่ ๒)	๙,๙๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งป่า อ้อย หมู่ที่ ๒,๓ ต.แม่ยาว เข้ม ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๑๘	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ร่องนอต ม.๔ ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (จุดที่ ๑)	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๑๙	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ร่องหลง ม.๔ ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๒๐	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำน้ำง ม.๑ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา (จุดที่ ๒)	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๒๑	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยต้าง ม.๕ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา (จุดที่ ๑)	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๒๒	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ห้วยเสียด ม.๕ ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (จุดที่ ๑)	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๒๓	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยแม่เมียง หมู่ ๔ (บริเวณนายยมูล ชวนซิด) ต.ต.งเจน อ.ภูเกายาว จ.พะเยา จุดที่ ๑	๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๒๔	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยแม่เมียง หมู่ ๔ (บริเวณนายยมูลสุกรี ขอบจิต) ต.ต.งเจน อ.ภูเกายาว จ.พะเยา จุดที่ ๒	๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๒๕	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยหมื่น หมู่ ๗ บ้านมาง (บริเวณนาย หล่่ง สมภาร) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา จุดที่ ๓	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๒๖	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยร่องปอ หมู่ ๙ ต.ต.งเจน อ.ภูเกายาว จ.พะเยา	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๒๗	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๖๒ บ.ห้วยดอกเข็ม - บ.สว่างอารมณ์ ต.ต.งสุวรรณ เข้ม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (ตอนที่๒)	๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๒๘	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำน้ำร่องไผ่ ม.๑๐ ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา (จุดที่ ๑)	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๒๙	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำน้ำร่องไผ่ ม.๑๐ ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา (จุดที่ ๒)	๔๐๔,๐๐๐.๐๐	๔๐๔,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๓๐	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำน้ำคลองสันภู ม.๒ ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๑	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๒๒ บ.ร่องไม้ - บ.ตำบลอนุตล ต.บ้านต๋อม เข้ม ต.บ้านต้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๖,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๖,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๒	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วย ม.๗ ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (จุดเหมืองลำ)	๓๘๗,๐๐๐.๐๐	๓๘๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๓	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยหมื่น หมู่ ๗ บ้านมาง (บริเวณนา นายพิจิตร ดาวดึง) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา จุดที่ ๒	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ ๔ ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๑,๘๗๙,๐๐๐.๐๐	๑,๘๗๙,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๕	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยต้าง ม.๕ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา (จุดที่ ๒)	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๖	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยสี่เสียด ม.๕ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๗	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยสี่เสียด ม.๕ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๘	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยแม่ต๋ม หมู่ที่ ๖ ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จุดที่ ๒	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๙	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ห้วยหัวขาว ม.๑๑ ต.เชียงแวง อ.ภูซาง จ.พะเยา (จุดที่ ๒)	๓๘๗,๐๐๐.๐๐	๓๘๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๔๐	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ห้วยโป่ง ม.๔ ต.เชียงแวง อ.ภูซาง จ.พะเยา (จุดที่ ๒)	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๔๑	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยร่องเฮี้ย หมู่ ๕ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๔๒	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยแม่น้ำเรือ หมู่ ๖ ต.แม่น้ำเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จุดที่ ๓	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๔๓	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำน้ำร่องป่าปก ม.๙ ต.ห้วยข้าวก่า อ.จุน จ.พะเยา (จุดที่ ๑)	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๔๔	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยขาน หมู่ ๘ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๔๓๙,๐๐๐.๐๐	๔๓๙,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๔๕	โครงการปรับปรุงสนามจักรยาน BMX สนามกีฬาจังหวัดพะเยา	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๔๖	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยโป่ง หมู่ ๑ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๔๗	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยแย่ง หมู่ ๑ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๔๘	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยหมาผี หมู่ ๑๕ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๔๙	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยคอน หมู่ ๓ บ้านควน ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๕๐	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ร่องนอด ม.๕ ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (จุดที่ ๑)	๓๘๗,๐๐๐.๐๐	๓๘๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๕๑	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ห้วยเสียบ ม.๕ ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา (จุดที่ ๒)	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๕๒	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยหมาผี หมู่ ๒ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๙๔๖,๐๐๐.๐๐	๙๔๖,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๕๓	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยแม่น้ำเรือ หมู่ ๖ ต.แม่น้ำเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จุดที่ ๑	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๕๔	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ห้วยหัวขาว ม.๑๑ ต.เชียงแรง อ.กุซาง จ.พะเยา (จุดที่ ๑)	๓๘๗,๐๐๐.๐๐	๓๘๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๕๕	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ห้วยโป่ง ม.๔ ต.เชียงแรง อ.กุซาง จ.พะเยา (จุดที่ ๑)	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๕๖	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ร่องนอด ม.๕ ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (จุดที่ ๒)	๓๘๗,๐๐๐.๐๐	๓๘๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๕๗	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยน้ำตัน ม.๑๗ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๔๐๔,๐๐๐.๐๐	๔๐๔,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๕๘	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วย ม.๗ ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (จุดเหมืองหลวง)	๓๕๑,๐๐๐.๐๐	๓๕๑,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๕๙	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยแม่ต๋ม หมู่ที่ ๖ ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จุดที่ ๓	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-



ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๖๐	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำน้ำลู หมู่ ๔ บ้านดอนไชย ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา จุดที่ ๑	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๖๑	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ห้วยเสียดาต ม.๕ ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (จุดที่ ๒)	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๖๒	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling บ.แม่ใส - บ.เกษตรสุข ต.แม่ใส เชื่อม ต.แมกกา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๘,๖๘๖,๐๐๐.๐๐	๘,๖๘๖,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๖๓	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำน้ำร่องป่าปก ม.๙ ต.ห้วยข้าวก่า อ.จุน จ.พะเยา (จุดที่ ๒)	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๖๔	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำน้ำร่องชมพูตอนล่าง ม.๒ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๖๕	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยชมพู หมู่ ๑๐ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๖๖	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยสิงห์ หมู่ ๑ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๖๗	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยหมื่น หมู่ ๑๔ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๖๘	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยร่องเฮี้ย หมู่ ๑๖ ต.ดงเจน อ.ภูคา ม.ยว จ.พะเยา	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๖๙	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยร่องเฮี้ย หมู่ ๖ ต.ดงเจน อ.ภูคา ม.ยว จ.พะเยา	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๗๐	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยหมื่น หมู่ ๗ บ้านมาง (บริเวณนา นางบัวจันทร์ ชมพูชนะภักย์) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา จุดที่ ๑	๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๗๑	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำห้วยหมื่น หมู่ ๗ บ้านมาง (บริเวณนายวิชัย หมื่นไธสง) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา จุดที่ ๕	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๗๒	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำน้ำลู หมู่ ๔ บ้านดอนไชย ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา จุดที่ ๒	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๗๓	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาแบบปีอกแห่งคันทกลาง บ้านสันซี้เหล็ก หมู่ที่ ๑ ต.แม่ยาว อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๗๔	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๓๗ บ.ดงเจน - บ.ห้วยแก้ว ต.ดงเจน เชื่อม ต.ห้วยแก้ว อ.ภูคา ม.ยว จ.พะเยา	๔,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๗๕	โครงการก่อสร้างอิมจินทรสนามกีฬา จุฬุมขนาด ๒,๕๐๐ ที่นั่ง	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๗๖	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน อบจ.พะเยา บริเวณชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคาร ๑	๓๘๑,๐๐๐.๐๐	๓๘๑,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗	๓๘๑,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างผูกพัน
๗๗	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling หมู่ที่ ๑๓,๗ ต.แม่ยาว อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๗๘	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๒๗ บ.แม่ใส - บ.ร่องคำน้อย ต.แม่ใส เชื่อม ต.แม่ยาว อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา (ช่วงที่ ๑)	๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๗๙	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านดงเจริญ - บ้านหนองทาควย หมู่ที่ ๑๑ ต.ควงเชื่อม หมู่ที่ ๗ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา	๖,๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๘๐	โครงการขุดขยายสระเก็บน้ำป่าสุสาน บ้านนาตอ หมู่ที่ ๑๗ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๘๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ถ. ม.๑,๒,๓,๗ ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๘๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ถ. ม.๔ ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.แม่ธิ อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	๒,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๘๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ถ. สายสันแก้วแก้ว ม.๒ ต.บุญเกิด เชื่อม ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๖,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๘๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ถ. สายห้วยโค้ง ม.๑๔ ต.ฝายกวาง เชื่อม ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๒,๙๕๕,๐๐๐.๐๐	๒,๙๕๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ พ.ย.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๘๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ถ. สายหนองบัว สายที่ ๒ บ้านด้อมเหนือ หมู่ที่ ๖ ต.ท่าจำปี เชื่อม บ้านร่องไฮ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๒,๐๖๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๖๓,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๘๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านห้วยบง หมู่ที่ ๑๔ ต.แม่ปืม เชื่อม หมู่ ๑๐ บ้านต้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔,๗๑๒,๐๐๐.๐๐	๔,๗๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๘๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ถ. ซ.๒ ม.๓ ต.เจดีย์คำ เชื่อม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๓,๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๓,๔๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๘๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแก ม.๒ ต.ป่าสัก เชื่อม ต.เชียงแวง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๘๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ถ. สายหนองบัว สายที่ ๑ บ้านด้อมเหนือ หมู่ที่ ๖ ต.ท่าจำปี เชื่อม บ้านร่องไฮ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๒,๙๗๑,๐๐๐.๐๐	๒,๙๗๑,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๙๐	โครงการขุดลอกลำห้วย แม่ยาว บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๖ ต.แม่ยาว อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๙๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หลังโรงเรียนบ้านโป่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ เข้ม ต.บึงสามพัน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๑๔,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๙๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.๕,๑๐ ต.ฝายกวาง เข้ม ต.แม่ลาว อ. เชียงคำ จ.พะเยา	๑๕,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๙๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.๑๓,๑๑ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๔,๙๘๙,๐๐๐.๐๐	๔,๙๘๙,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๙๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.๕ ต.เจดีย์คำ เข้ม ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๙๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งมะพร้าว ม.๒ ต.บ้านถ้ำ เข้ม ต.คือเวียง อ. ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๙๖	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๔๙ อ.บ่อสัก-บ.เปือยเปียง ต.สบ บง อ.ภูซาง เข้ม ต.ห้วยน อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ตอนที่ ๔)	๘๐๙,๐๐๐.๐๐	๘๐๙,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๙๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันป่าจิว - นา ป่าเตย ม.๑๑ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๙๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสิมรม หมู่ที่ ๔ ต.ควง เข้ม ต.ขุนควง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๙๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยจัน บ้านฮวก ม. ๓ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๐๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยไผ่ หลวง ม.๓ ต.บ้านปิน เข้ม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๑ ต.ค. ๖๖	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๐๑	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำทุ่งม้า เพื่อการเกษตร ม.๑๐ ต.เชียงแวง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าบ้านนายประยูร-นายบับ ม.๕ ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๑๐๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปางป้อมเหนือ ม.๒ ต.ล่อ เข้ม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๑๐๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งเย็น ม. ๑ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	-
๑๐๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งกล้วย ม.๔ ต.ทุ่งกล้วย เข้ม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑ ต.ค. ๖๖ - ๒๙ ก.พ. ๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๐๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเจ้าเขียน ม.๔ ต.สว่างอารมณ์ เข้ม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๐๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนา นายทองใส ม.๑๔ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เข้ม ต.ห้วยแก้ว อ.ภูเกาม ยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ต.ค. ๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๑๐๘	โครงการปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ม.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	-
๑๐๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กมคอนกรีต บ้านสีพรม หมู่ที่ ๔ ต.ควรร อ. ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๑๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายม่อน ป่าครึ่ง ม.๑ ต.บ้านปิน เชื่อม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๑๑	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ.พระธาตุซิงแกง - บ.แม่หลาย ต.พระธาตุซิงแกง อ. จุน จ.พะเยา (ช่วงที่ ๓)	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ม.ค.๖๗ - ๓๑ เม.ย.๖๗	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๑๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโทรภ ผา-ป้อขะยะ ม.๑ ต.บ้านปิน เชื่อม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ม.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่อง ฐานะ ม.๕ ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเหล่าดง ม.๒ ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดงน้ำ ข่า ม.๗ ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ม.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโทกเปา ม.๓ ต.บ้านปิน เชื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๑๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหลาย พัฒนา ม.๓ ต.อ่าทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ พ.ย.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายพ่อ ก้านันสมนึก ตันมะม่วง ๗ ต. หมู่ที่ ๑๔ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ. พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-
๑๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสระ ขอนแก่น ม.๕ ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๘ ต.สัน โค้ง เชื่อม ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ม.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสอง สบฝั่งซ้าย ม.๙ ต.สันโค้ง เชื่อม ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ก.พ.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันป่า ม่วง ม.๕ ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ม.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๒๓	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๐๐๐๒๓ แม่ตำบูลูโยง - บ.หัวขัว ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๘,๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๘,๒๐๓,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๑๒๔	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๒๔ บ.โทกหวาก - บ.จำป่าหวาย ต.แม่มกา เข้ม ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๒๕	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๒๘ บ.แม่ปืม - บ.แม่จั่วใต้ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา เข้ม ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๗,๖๕๕,๐๐๐.๐๐	๗,๖๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๒๖	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๕๑ บ.แม่ต้า - บ.ผาขาว ต.น้ำแวน เข้ม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๑๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๒๗	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๕๗ บ.เวียง - บ.ปี้ ต.เวียง เข้ม ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๑๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๒๘	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๕๙ บ.สันป่าเป่า - บ.เจดีย์งาม ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ เข้ม ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๑๐,๘๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๗๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๒๙	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๖๑ บ.แช่แห้ง - บ.หัวข้าว ต.ห้วยวน อ.เชียงคำ เข้ม ต.สบง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๓๐	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๑๐ บ.ปางป้อมเหนือ - บ.ปงสนุกใหม่ ต.ล่อ เข้ม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา (ตอนที่ ๒)	๕,๐๙๗,๐๐๐.๐๐	๕,๐๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๓๑	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๑๑ บ.สันจกปก - บ.ปาง ต.ดอกคำใต้ เข้ม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (ตอนที่ ๔)	๖,๙๔๗,๐๐๐.๐๐	๖,๙๔๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๓๒	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๖๔ บ.ศาลา - บ.ศรีชุม ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา เข้ม ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๑๐,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๓๓	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๑๒ บ.ป่าสัก - บ.นาหุน ต.ป่าสัก เข้ม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา (ช่วงที่ ๓)	๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๓๔	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๑๔ บ.ม่วงชุม - บ.ทุ่งกล้วย ต.ป่าสัก เข้ม ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	๑๑,๗๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๗๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๑๓๕	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๑๕ บ.แซ่แห้ง - บ.วังเค็มใหม่ ต.ห้วยวน เข้ม ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๓๖	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๓๕ บ.ห้วยยางขาม - บ.สร้อยศรี ต.ห้วยยางขาม เข้ม ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	๘,๖๑๒,๐๐๐.๐๐	๘,๖๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๓๗	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๓๕ บ.ปู่ - บ.โจโก้ ต.เจดีย์คำ เข้ม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ตอนที่ ๓)	๒๕,๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๕,๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๓๘	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๐๕ บ.แพะ - บ.บุญยืน ต.ควร เข้ม ต.นาปริง อ.ปง จ.พะเยา	๗,๘๖๙,๐๐๐.๐๐	๗,๘๖๙,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๓๙	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๒๑ บ.ปางพัฒนา - บ.เหล่าหลวง ต.แม่ใจ เข้ม ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๙๑๙,๐๐๐.๐๐	๙๑๙,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๔๐	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๒๙ บ.จำป่าห้วย - บ.แม่คำบุญโยง ต.จำป่าห้วย เข้ม ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๗,๗๗๑,๐๐๐.๐๐	๗,๗๗๑,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๔๑	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๓๐ บ.ข้าวตาด - บ.แม่สุก ต.ศรีถ้อย เข้ม ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๑๗,๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๓๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๔๒	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๓๑ บ.ป่าคา - บ.ใหม่ตง ต.แม่ปืม เข้ม ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๑๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๔๓	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๒๒ บ.ร่องไผ่พัฒนา - บ.ต้าคอนมูล ต.บ้านต้อม เข้ม ต.บ้านต้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๗,๖๐๑,๐๐๐.๐๐	๗,๖๐๑,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๔๔	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๓๓ บ.ไร่อ้อย - บ.ป่าดิง ต.บ้านเหล่า เข้ม ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๖,๖๙๑,๐๐๐.๐๐	๖,๖๙๑,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๔๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๗๒ บ้านสันเวียงทอง - บ้านผาขาว ต.น้ำแวน เข้ม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ช่วงที่ ๕)	๕,๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๕,๓๕๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๔๖	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๔๒ บ.ถ้ำ - บ.ปิ่น ต.บ้านถ้ำ เข้ม ต.บ้านปิ่น อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (ตอนที่ ๓)	๑๐,๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๘๔,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๔๗	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๔๕ บ.แสลง - บ.ทุ่งตัว ต.เชียงแรง เข้ม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา (ช่วงที่ ๓)	๖,๔๔๖,๐๐๐.๐๐	๖,๔๔๖,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๑๔๘	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๕๐ บ.ร้อง - บ.สถาน ต. เชียงแรง เชื่อม ต.กุซาง อ.กุซาง จ.พะเยา	๑๔,๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๓๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๔๙	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๓๗ บ.ดงเจน - บ.ห้วยแก้ว ต.ดงเจน เชื่อม ต.ห้วยแก้ว อ.ภูมามยาว จ.พะเยา	๑๓,๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๓๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๕๐	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๕๘ บ.ศาลา - บ.สันป่าเป้า ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา เชื่อม ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๖,๖๑๘,๐๐๐.๐๐	๖,๖๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๕๑	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๕๙ บ.สันป่าเป้า - บ.เจดีย์งาม ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๗,๗๖๖,๐๐๐.๐๐	๗,๗๖๖,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๕๒	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๖๕ บ.ห้วยลึก - บ.สันป่าสัก ต.แม่่นาเรือ เชื่อม ต.บ้านดู่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๙,๐๙๗,๐๐๐.๐๐	๙,๐๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๕๓	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Pavement In Place Recycling) บ.หลายทุ่ง ต.เชียงม่วน เชื่อม บ.ท่าฟ้าใต้ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๙,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๙,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๕๔	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และขยายผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๑ - ตอนทางเดิมเข้าเมืองพะเยา ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๒๖,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๕๕	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๐๓ บ.ดอนชัย - บ.บอน ต.ปง เชื่อม ต.แม่ยม อ.ปง จ.พะเยา	๓,๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๖,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๕๖	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาแบบปีอกแห่งค้ำขนาดกลาง บ้านสันทราย หมู่ที่ ๙ ต.แม่่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๕๗	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาแบบปีอกแห่งค้ำขนาดกลาง บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๘ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๕๘	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๐๒ บ.นาตอ - บ.น้ำฮาก ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๑๔,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๕๙	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ พื้นที่เกษตรกรรม อ่างเก็บน้ำ บ้านแม่จ้วเหนือ หมู่ที่ ๓ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๔,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๖๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสตัดโป่งป่าแดง (ช่วงที่ ๒) บ้านเลี้ยว หมู่ที่ ๑๐ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ พ.ย.๖๖ - ๒๘ ก.พ.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๖๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายน้ำอิง หมู่ที่ ๔ ต.บ้านใหม่ เชื่อม ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ. พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๑๖๒	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling หมู่ที่ ๑๗,๒,๓ และ ๑๒ ต.ห้วยแก้ว เขื่อน ต.ดงเจน อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	๙,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๙,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๖๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๗ ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ เขื่อน ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ธ.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๖๔	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๓๗ บ.ดงเจน - บ.ห้วยแก้ว ต.ดงเจน เขื่อน ต.ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	๔,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๖๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยละอ่อน ม.๗ ต.บ้านปิน เขื่อน ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๖๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๕ ต.หนองหล่ม เขื่อน ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ก.พ.๖๗ - ๓๐ มี.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๑๖๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดงพ่อนานาไปถึงสปริงเวย์ หมู่ที่ ๗ ต.ดงเจน อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ธ.ค.๖๗ - ๒๙ ก.พ.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๖๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายน้ำอิง หมู่ที่ ๔ ต.บ้านใหม่ เขื่อน ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๖๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ ต.แม่ยาว เขื่อน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๗๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๑๕ บ้านทุ่งมอก ม.๒ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๗๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโค้ง ม.๑๔ ต.ฝายกวาง เขื่อน ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๗๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖,๑๗ ต.แม่กา เขื่อน ต.แม่ยาว อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๗๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยไผ่หลวง ม.๓ ต.บ้านปิน เขื่อน ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๗๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนายขาว-ห้วยไผ่หลวง ม.๓ ต.บ้านปิน เขื่อน ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ธ.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๗๕	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๓๐ บ.ข้าวตาด - บ.แม่สุก ต.ศรีถ้อย เขื่อน ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา (ช่วงที่๒)	๑๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๗๖	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๐๒ บ.นาดอก - บ.น้ำฮาก ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๑๒,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-



ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๑๗๗	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๒๗ บ.แม่ใส - บ.ร่องคำน้อย ต.แม่ใส เข้ม ต.แม่บ้านเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา (ช่วงที่ ๑)	๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๗๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๘ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา เข้ม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๗๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเมียง บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ธ.ค.๖๖ - ๒๙ ก.พ.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๘๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าสุสาน บ้านดอนไชยป่าแหม หมู่ที่ ๓ ต.ออย เข้ม ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๘๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสีพรม หมู่ที่ ๔ ต.ควง เข้ม ต.ขุนควง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๘๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายที่ ๓ หมู่ที่ ๒ ต.แม่บ้านเรือ เข้ม ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๘๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียปลาน้ำแม่ปืม หมู่ที่ ๘,๙,๑๐ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๑ ธ.ค.๖๖	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-
๑๘๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหน้าคาร์แคร์ ไปบวกร้านอง หมู่ที่ ๑๑ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๘๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ ต.แม่บ้านเรือ เข้ม ต.บ้านต๋อน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-
๑๘๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๑,๕ ต.แม่บ้านเรือ เข้ม ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ พ.ย.๖๖ - ๓๑ ธ.ค.๖๖	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๘๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งเย็น ม.๑ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๘๘	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ดิกลคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๓๑ บ.ป่าคา - บ.ใหม่ตง ต.แม่ปืม เข้ม ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา (ช่วงที่ ๑)	๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๘๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายม่อนแจ่ม หมู่ที่ ๔ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๙๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซอย ๓ บ้านประชาภักดี ม.๑๓ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๙๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๑๑ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ธ.ค.๖๖ - ๒๙ ก.พ.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๙๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฝิ่งก้านบ้านสันกลาง หมู่ที่ ๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ พ.ย.๖๖ - ๒๙ ก.พ.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๑๙๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าบ้านนายประยูร-นายบับ ม.๕ ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๙๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านป่าอ้อม ม.๔ ต.เชียงแอง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ธ.ค.๖๖ - ๒๙ ก.พ.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๙๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๔ ต.จุน เข้ม ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ธ.ค.๖๖ - ๒๙ ก.พ.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๑๙๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งป่า ตอง หมู่ที่ ๓ ต.แม่ณาเรือ เข้ม ต.แมงกา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๙๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วย อวน หมู่ที่ ๔ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๙๘	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๓๐ บ.ข้าวตาด - บ.แม่สุก ต.ศรีถ้อย เข้ม ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา (ช่วงที่๑)	๘,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๘,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๙๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันปางวีว-นาป่า เตย ม.๑๑ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๐๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยจุ่น บ้านฮวก ม.๓ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๐๑	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๔๗ บ้านแวน - บ้านผาฮาว ต.น้ำแวน เข้ม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๑๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๐๒	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๔๕ บ้านแสลง - บ้านทุ่งตัว ต.เชียงแอง เข้ม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๙,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๐๓	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๕๐ บ้านร้อง - บ้านสถาน ต.เชียงแอง เข้ม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๘,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๐๔	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๒๕ บ.ตำม่อน - บ.ตอมคต ต.บ้านต้า เข้ม ต.บ้านต้อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๖,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๖,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๐๕	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๑๒ บ้านป่าสัก - บ้านนาหนูน ต.ป่าสัก เข้ม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา (ช่วงที่ ๓)	๓,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๐๖	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๐๙ บ.แพทย์ - โรงพยาบาลเชียงม่วน ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๖,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๒๐๗	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๗๐ บ้านทุ่งหล่มใหม่ - บ้านผาขาว ต.ผาขาวงาว เข้ม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๔,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๐๘	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๖๕ ศูนย์ราชการ ๒ - บ.ท่าจำบอน ต.บ้านต๋อม เข้ม ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๐๙	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๖๒ บ.ร่องไม้ - บ.ต้าคองมูล ต.บ้านต๋อม เข้ม ต.บ้านต้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๖,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๖,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายน้ำบ่อพ้อปืด - ท่าต้นตาล หมู่ที่ ๑๓ ต.ต.งเงิน อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ พ.ย.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๒๑๑	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๑๑ บ้านสันจกปก - บ้านปาง ต.ดอกคำใต้ เข้ม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา(ช่วงที่ ๔)	๖,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๑๒	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๓๕ บ้านห้วยยางขาม - บ้านสร้อยศรี ต.ห้วยยางขาม เข้ม ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	๘,๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๖๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าเคียนงามลงทุ่งเฮ้อ-สนามกอล์ฟ ม.๗ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ธ.ค.๖๖ - ๒๙ ก.พ.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๒๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปางป้อมเหนือ ม.๒ ต.ล่อ เข้ม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๑๕	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณโดยรอบอัมพันท์ ๒ ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดพะเยา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๑๖	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๔๒ บ้านถ้ำ - บ้านปิน ต.บ้านถ้ำ เข้ม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา(ตอนที่ ๓)	๘,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๘,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๑๗	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๖๑ บ้านแซ่แห้ง - บ้านหัวข้าว ต.ห้วยวน อ.เชียงคำ เข้ม ต.สบง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๑๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเห็ดหล่ม บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๑๔ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ พ.ย.๖๖ - ๓๑ ธ.ค.๖๖	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๒๑๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องเขียว หมู่ที่ ๔ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา เข้ม ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๒๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายไรนายธนากร บ้านปางพริก หมู่ที่ ๓ ต.ผาข้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๒๑	ก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ชั่วคราว) ลำน้ำบาง ม.๑ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา (จุดที่ ๑)	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโป่งมะขามเตี้ย บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ก.พ.๖๗ - ๓๐ มี.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๒๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฝั่งก้านบ้านป่าแดง หมู่ที่ ๙ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๒๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านใหม่บ้านเงิน หมู่ที่ ๑๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างห้วยกวาง บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ย.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๒๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลังบ่อขยะ บ้านคู หมู่ที่ ๓ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ก.พ.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๒๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านผาลาด ม.๗ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๒๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องลึก ม.๕ ต.หนองหล่ม เข้ม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๒๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๔ ต.ทุ่งผาสุข เข้ม ต.ผายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๒๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านจำบอน ม.๗ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ช่วงที่ ๒)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ธ.ค.๖๖ - ๒๙ ก.พ.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๒๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยครึ่ง บ้านทุ่งแต หมู่ที่ ๑ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ก.พ.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๒๓๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งบี หมู่ที่ ๒,๓,๔ ต.บ้านต๋อน เข้ม ต.บ้านสา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอยอิสาน ม.๒ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ เข้ม ต.สบง อ.ภูซาง จ.พะเยา (ช่วงที่ ๒)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๒๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายน้ำคะบ้านสะ หมู่ที่ ๑๑ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าสุสาน บ้านสบขาม หมู่ที่ ๘ ต.ขุนควง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๒๓๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยต้นมัน หมู่ที่ ๘ ต.ศรีถ้อย เข้มม ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๓๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายพิจิตร์พัฒนา หมู่ที่ ๒ ต.เจริญราษฎร์ เข้มม ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๓๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งร่องห้า หมู่ที่ ๓ ต.แม่ใส เข้มม ต.แม่ณาเรื่อ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเหลลินี ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา เข้มม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๒๔๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา เข้มม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๔๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหนองเม็ง หมู่ที่ ๑ ต.แม่กา เข้มม ต.แม่ณาเรื่อ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๔๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๘ บ้านต้อมดง ต.บ้านต้อม เข้มม ต.บ้านต้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๒๔๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ที่ ๘ ต.บ้านสา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	
๒๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๙ ต.บ้านต้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบวักวโปสวนธรรม หมู่ที่ ๒ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๔๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๑๓ ต.จำป่าหวาย เข้มม สายชุมชนวัดป่าลานคำ ซอย ๒ ต.แม่ต้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๔๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๙ ต.บ้านสา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๔๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องหมู บ้านป่าแดงสามัคคี ม.๑๐ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ เม.ย.๖๗ - ๓๐ มี.ย.๖๗	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๒๕๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันติสุข ม.๑๑ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๕๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยจัน บ้านห้วยล้าน ม.๔ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๒๕๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งควม ม.๒ ต.ทุ่งมาสุข เข้ม ต.น้ำ แวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ม.ค.๖๗- ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๒๕๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายศาลเจ้าพ่อหนองร่องแม่ ม.๘ ต. อ่างทอง อ.เชียงคำ เข้ม ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๕๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๕ ต.ห้วยลาน อ. ดอกคำใต้ เข้ม ต.ล่อ อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๕๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสันหลวงใหม่ ม.๑๐ ต.ทุ่งรวงทอง เข้ม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๕๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสต็อค บ้านควร หมู่ที่ ๓ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๕๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายน้ำจิม (ช่วงที่ ๒) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๕๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วย ดงหวาย บ้านปางวัว หมู่ที่ ๑๙ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๒๕๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วย หม้าย บ้านปางผักหม หมู่ที่ ๗ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ก.พ.๖๗ - ๓๐ มี.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๒๖๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายวัดแม่ชี บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๑๒ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๒๖๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายน้ำขาม บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๖๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วย สอน บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ ๘ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๒๖๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายน้ำรวบ บ้านแม่ทวย หมู่ที่ ๙ ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๖๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งดง หมู่ที่ ๖ ต.แม่สุก เข้ม ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๖๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูมามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๖๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วย อวนใต้ หมู่ที่ ๔ ต.สระ เข้ม ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๒๖๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านด้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๖๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดงเป ล้อย หมู่ที่ ๑๖ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๒๖๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ่อทราย บ้าน ก้าวเจริญ ม.๑๑ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๗๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.๕ ต.พระธาตุ ชิงแกง เขื่อน ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา (ช่วงที่ ๔)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๗๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายลำน้ำอิง ม.๕ ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ เขื่อน ต.แม่อิง อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๗๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ่อขะ ม.๓ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ม.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๒๗๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.๖,ม.๑๑ ต.เจดีย์คำ เขื่อน ต.เวียง อ. เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๗๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านบ่อค่าง หมู่ที่ ๕ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ก.พ.๖๗ - ๓๐ มี.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๒๗๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายข้างป่า สุสาน บ้านดอนไชยป่าแหม หมู่ที่ ๓ ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ก.พ.๖๗ - ๓๐ มี.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างผูกพัน
๒๗๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายก้างบอไฟ หมู่ ที่ ๓ ต.แม่สุก เขื่อน ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๗๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายวัดพระ ธาตุจอมก่อ หมู่ที่ ๖ ต.เจริญราษฎร์ เขื่อน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๗๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๖ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๗๙	โครงการปรับปรุงลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘,๑๖ ต. ดงเจน อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างผูกพัน
๒๘๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ ต. บ้านม่วง อ.เชียงม่วน เขื่อน ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๘๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วย น้ำจัน หมู่ที่ ๕ ต.สระ เขื่อน หมู่ที่ ๓ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๘๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายขึ้น พระธาตุน้ำน้อย หมู่ที่ ๕ ต.ขุนควง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๘๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วย กอก บ้านห้วยแม่แดง หมู่ที่ ๖ ต.นาปรัง เขื่อน ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๘๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเสียบน้ำขาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๒๘๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านบัวนาคพัฒนา ม.๑๒ ต.ฝายกวาง อ.เชิงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๘๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลัง ศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ ต.แม่ใส เข้ม ต.แม่น้ำเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ก.พ.๖๗ - ๓๐ เม.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างผูกพัน
๒๘๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องปารัน หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านต๋อน เข้ม ต.บ้านสา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๘๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓ ต.บ้านต้า เข้ม ต.บ้านต๋อน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๘๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านต๋อมคง หมู่ที่ ๗ ต.บ้านต๋อน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๙๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยคอกควาย-พระธาตุทันตา หมู่ที่ ๑๕ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๙๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าไร่หลวง บ้านห้วยคอกหมู หมู่ที่ ๘ ต.นาปรัง อ.ปง เข้ม ต.พระธาตุซิงแกง อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๙๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพะเยา ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านต๋อน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔๑๙,๐๐๐.๐๐	๔๑๙,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ม.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๑๘,๕๐๐.๐๐	ก่อสร้างผูกพัน
๒๙๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฟาร์มหมู ม.๙ ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ เข้ม ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๑ ม.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๒๙๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสตูดโป่งคำ บ้านเลี้ยว หมู่ที่ ๑๐ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๙๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสตูดเหนือ บ้านแบ่ง หมู่ที่ ๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ม.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๒๙๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓ ต.แม่กา เข้ม หมู่ที่ ๖ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๙๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๖ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ม.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๒๙๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบบลำเหมือง หมู่ที่ ๔,๘,๙ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒๙๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๐๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-



ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๓๐๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายน้ำขาน (ช่วงที่ ๒) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ มิ.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างผูกพัน
๓๐๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยแก้ว บ้านเก๊าเงา หมู่ที่ ๑๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๐๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายข้างโรงเรียน บ้านใหม่บ้านน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างผูกพัน
๓๐๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านลำ ม.๔ ต.เวียงเชื่อม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๐๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลายน้ำ บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑๓ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างผูกพัน
๓๐๖	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๒ บ.ใหม่ ม.๑๐ บ้านสันหมื่นแก้ว ต.แม่ปืม - ม.๔ บ้านใหม่หลวง ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๒๓๗,๐๐๐.๐๐	๒๓๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๐๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายลำห้วยร่องหลวง ม.๑๐ ต.ป่าซาง เชื่อม ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๐๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๓ ต.สันป่าม่วง เชื่อม บ้านตอมดง หมู่ที่ ๖ ต.บ้านตอม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๐๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๓ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ก.พ.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๓๑๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งจำปาหวาย หมู่ที่ ๖ ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างเก็บน้ำร่องสัก ม.๕ ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๑๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านจำบอนใหม่ ม. ๑๒ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๗	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	-
๓๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยกระรอก บ้านแม่ตำท่าข้าม ม.๗ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านใหม่กาญจนา ม.๑๕ ต.จุน เชื่อม ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๑๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๑,ม.๑๐ ต.เวียงเชื่อม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๑ ต.ดงสุวรรณ เชื่อม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๓๑๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหน้าป้อมยาม บ้านร่องสำน ม.๘ ต. ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๑๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกือขาว ม.๑๑ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง เชื่อม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๑๙	โครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำหลังฝายห้วยหิน บ้านปัว หมู่ที่ ๖ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังตัดถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายบ้านปัว ดอย หมู่ที่ ๑๓ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๒๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สาย สปก.หมู่ที่ ๖ ต.ศรีถ้อย เชื่อม ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๒๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยตึกโต หมู่ที่ ๓ ต.เจริญราษฎร์ เชื่อม ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ก.พ.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-
๓๒๓	โครงการปรับปรุงลูกรังตัดถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๒ ต. ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๒๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๘ ต.ทุ่งกล้วย เชื่อม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๒๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด พะเยา	๔๙๗,๘๐๐.๐๐	๔๙๗,๘๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๒๖	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน อบจ.พะเยา บริเวณชั้น ๑-๔ อาคาร ๒	๑,๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๒๗	โครงการก่อสร้างอาคารนอกระวางพร้อมห้องน้ำ ฝ่ายเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๓๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๒๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งลำ ม.๕ ต.เชียงบาน เชื่อม ต.ทุ่ง ผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังตัดถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบวก สลาบ หมู่ที่ ๙ ต.บ้านมาง เชื่อม ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ก.พ.๖๗ - ๓๐ มี.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๓๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังตัดถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๓ ต.แม่กา เชื่อม ต.แม่จาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ก.พ.๖๗ - ๓๐ มี.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๓๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังตัดถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายกิว่าง ม.๑ ต.บ้านปิน เชื่อม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๓๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านเชียงคาน หมู่ที่ ๗ ต.เชียงบาน เชื่อม ต.อ่าทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ พ.ย.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๓๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งสน ปอ บ้านคุ่น หมู่ที่ ๑๔ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๒ ก.พ.๖๗ - ๓๐ เม.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๓๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยจำ ตาง บ้านน้ำฮาก หมู่ที่ ๑๖ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วย บอน บ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ เม.ย.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๓๓๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเรียบคลองสันกู่ ม.๒ ต.บุญเกิด เข้ม ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๓๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๔ ต.สันโค้ง เข้ม ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๓๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าไผ่สี ม.๖ ต. บุญเกิด เข้ม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๓๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันตันเตื่อ หมู่ที่ ๔ ต.แม่สุก เข้ม ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ก.พ.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-
๓๔๐	โครงการปรับปรุงลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๗ ต. ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยผา ข้าง หมู่ที่ ๔ ต.สระ เข้ม บ้านทุ่งมอก ต.บ้านม่วง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ก.พ.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-
๓๔๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ ต.จำป่า หวาย อ.เมืองพะเยา เข้ม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๔๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหน้า พาราการ์เดิน หมู่ที่ ๑๑ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๓๔๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๑๐ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เข้ม ต.ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๔๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องแพน ม. ๒,๔,๗,๙,๑๐ ต.ล่อ เข้ม ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา (ช่วงที่ ๑)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๓๔๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๕ ต.ทุ่งกล้วย อ. ภูซางเข้ม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๔๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านเชียงบาน ม.๑๐ ต.เชียงบาน เข้ม ต. ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ช่วงที่ ๓)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-
๓๔๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าวัดทองแถม ม.๔ ต.เชียงบาน เข้ม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๔๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๑ ต.ห้วยลาน อ. ดอกคำใต้ เข้ม ต.ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๓๕๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๑๖ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เข้ม ต.ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓๕๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งเย็น ม.๑๔ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างผูกพัน
๓๕๒	โครงการก่อสร้างเสาอากาศวิทยุสื่อสาร แบบ Tower แบบมีสลิง สูง ๒๑ เมตร ฝ้ายป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา	๑๙๑,๕๐๐.๐๐	๑๙๑,๕๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	๑๙๑,๕๐๐.๐๐	ก่อสร้างผูกพัน
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๓๕๒ โครงการ</b>		<b>๑,๐๙๒,๑๘๗,๓๐๐.๐๐</b>	<b>๑,๐๙๒,๑๘๗,๓๐๐.๐๐</b>		-	-	-	-	<b>๔๑,๐๙๕,๐๐๐.๐๐</b>	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>										
๑	โครงการปรับปรุงห้องห้องฟ้าจำลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒	โครงการจัดทำสื่อคลื่นความถี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓	โครงการชวนเพื่อนดูดาว Dark Sky At Phayao องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๔	โครงการปรับปรุงโซนสัมผัสแห่งจินตนาการ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๕	โครงการจัดทำโมเดลระบบสุริยะจักรวาล	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๖	โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ภายในบริเวณศูนย์เครื่องมือกลฝ่ายเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๘	โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๙	โครงการทำบุญเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ พ.ย.๖๖	๑๐,๓๕๐.๐๐	-
๑๐	โครงการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๑	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ม.ค.๖๗ - ๒๙ ก.พ.๖๗	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	-
๑๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๔	โครงการส่งเสริมประเพณีแปดเป็งไห้สาปุจาพระเจ้าตนหลวงจังหวัดพะเยา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๕	โครงการงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number one องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๗	โครงการวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (Workshop)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๑๘	โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	๔๘,๓๑๐.๐๐	-
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๑๘ โครงการ</b>		<b>๒,๘๕๗,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒,๗๕๗,๐๐๐.๐๐</b>	-	-	-	-	-	<b>๒๐๖,๖๖๐.๐๐</b>	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>										
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM ๒.๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓	โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๔	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการน้ำ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๕	โครงการบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๑ พ.ค.๖๗	๑,๑๕๔,๑๘๘.๘๐	-
	<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๕ โครงการ</b>	<b>๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑,๑๕๔,๑๘๘.๘๐</b>	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาการเมืองการบริหาร</b>										
๑	โครงการจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๒	โครงการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยาเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์เสริมอีก เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้ประชาชนจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพในการเลี้ยงปู ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๕	โครงการฝึกอบรมเพื่อสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ้ายหลวงสู่การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน จังหวัดพะเยา อย่างยั่งยืน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบ ด้วยระบบการเปลี่ยนถ่ายน้ำอัตโนมัติ (Frog smart farming) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑๓๒,๕๐๐.๐๐	๑๓๒,๕๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๗	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพในการเลี้ยงกบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๘	โครงการบริหารจัดการศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	-
๙	โครงการเช่าที่ดินธรรณีสงฆ์ เพื่อตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๖,๐๐๐.๐๐	ก้อหนี้ผูกพัน
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖ จำนวน ๙ โครงการ</b>		<b>๒,๓๐๘,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๑,๓๘๘,๕๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๖,๐๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>
<b>รวมทุกยุทธศาสตร์ที่ จำนวน ๓๙๘ โครงการ</b>		<b>๑,๑๑๑,๔๐๔,๖๓๐.๐๐</b>	<b>๑,๑๐๑,๒๑๕,๙๘๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๔๒,๗๒๑,๘๙๘.๘๐</b>	<b>-</b>