

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	ข้อบัญญัติอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา										
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๔๗,๖๖๐	๔๗,๖๖๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๕,๔๔๐	
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพ กลุ่มผู้ป่วย Intermediate Care (IMC) ด้วยการแพทย์แผนไทย ของเจ้าหน้าที่ สอน. รพ.สต. สังกัด อบจ. พะเยา	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๕,๒๐๐	
๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตในชุมชนพื้นที่ สอน. และรพ.สต. สังกัด อบจ. พะเยา	๓๕๑,๕๕๐	๓๕๑,๕๕๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐,๔๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว										
๕	โครงการจัดงานมหกรรม การเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๙๙,๒๖๘	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายรอบพระธาตุภูปอ บ้านหนองกลาง หมู่ที่ ๗ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างห้วยเต่า ต.บ้านแบ่ง หมู่ที่ ๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโชคชัยอง บ้านเลี้ยว หมู่ที่ ๑๐ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยสอนแล้ง บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ ๘ ต.ควน อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยจำเหยง บ้านป่อต้นสัก หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๑	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๔๕ บ้านแสลง - บ้านทุ่งตัว ต.เชียงแหรง เข็ม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา (ตอนที่ ๓)	๕,๖๙๘,๐๐๐	๕,๖๙๘,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๕,๖๙๓,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	ข้อบัญญัติอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑๒	โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๖๑ บ้านแซ่แห้ง - บ้านหัวขัว ต.ห้วยวน อ.เชียงคำ เขื่อน ต.สบง อ.อุซาง จ.พะเยา	๔,๘๓๐,๐๐๐	๔,๘๓๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๔,๗๙๓,๖๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ข้างถนน อบจ.พะเยา ม. ๕ ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๔๙๙,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านลำ ม.๔ ต.เวียง เขื่อน ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลายอิง บ้านหาดแพน หมู่ที่ ๖ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูมามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง บ้านห้วยขุน หมู่ที่ ๕ ต.ควง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านหมอนี่ บ้านแบ่ง หมู่ที่ ๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๓ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านน้ำจุนใหม่ ม.๑๐ ต.ล่อ เขื่อน ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างห้วยนาคา บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสตือดน้ำแบ่ง บ้านเลี้ยว หมู่ที่ ๑๐ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ่อขยะ บ้านทุ่งมอก หมู่ที่ ๕ ต.บ้านม่วง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.๔ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ เขื่อน ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๘๙,๐๐๐	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโทกน้ำเขียว ม.๕ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	ข้อบัญญัติอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ม.๑๐ ต.ดงสุวรรณ เข้ม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งหล่ม ม.๖ ต.เชียงแร้ง เข้ม ต.สบง อ.กุชชา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคอดยาว ม.๑๐ ต.ทุ่งกล้วย เข้ม ต.ป่าสัก อ.กุชชา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านมาลาด ม.๗ ต.กุชชา เข้ม ต.ป่าสัก อ.กุชชา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเสือหล่อ ม.๔ ต.บ้านถ้ำ เข้ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายปางมิ่ง หมู่ที่ ๖ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านก้อหลวง ม. ๒ ต.ทุ่งกล้วย เข้ม ต.ป่าสัก อ.กุชชา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายน้ำขาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนไหล่ทางถนน ค.ส.ล. ๒ ข้าง ช่วงที่ ๒ สายหลัง รพ.อำเภอปง ต.นาปรัง เข้ม ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา	๘๙๒,๐๐๐	๘๙๒,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๖๔๗,๐๐๐	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเคียน บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๙ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๖ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยปูเงิน บ้านแะ หมู่ที่ ๑๑ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๔๙๔,๐๐๐	กัณฑ์ผูกพันซ์
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหาดมาซู่ บ้านหนองกลาง หมู่ที่ ๗ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๐๐๐	
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยสัก บ้านปางผักหม หมู่ที่ ๗ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๔๙๓,๐๐๐	กัณฑ์ผูกพันซ์

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	ข้อบัญญัติอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยบ้านบ้านน้ำฮาก หมู่ที่ ๑๖ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๔๙๓,๖๐๐	ก่อสร้างผูกพันซ์
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายก๊วยบวกร บ้านปางผักหม หมู่ที่ ๗ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๐๐๐	
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าแห่ง บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๑ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๓,๐๐๐	
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทางเข้าหน้าสวนนายปรีชา หมู่ที่ ๖ ต.แม่เงา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๐๐๐	
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๑๐ ต.ป่าซาง เข้ม ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๘,๐๐๐	
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่งค่าง บ้านควร หมู่ที่ ๓ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓,๙ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเรือ บ้านบ่อค่าง หมู่ที่ ๕ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๕๐๐	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างป่าสุสาน บ้านดอยอิสาน ม.๒ ต.อ่าทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๖๑,๐๐๐	
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบบน้ำอิง หมู่ที่ ๘ ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งดินดำ บ้านร่องไฮ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบบน้ำอิง บ้านสันต้นหวีต หมู่ที่ ๗ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๖,๕๐๐	
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบลำห้วยหลวง บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๓ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๐๐๐	
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑ ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๐๐๐	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	ข้อบัญญัติอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๒,๙๐๐	
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๕,๑ ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔๐๒,๘๐๐	๔๐๒,๘๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๙๕,๐๐๐	
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยแค บ้านร่องคำดง หมู่ที่ ๑๒ ต.แม่ณาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๗,๐๐๐	
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องขุยฝั่งตะวันออก ม.๘ ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยม่วง หมู่ที่ ๔ ต.บ้านม่วง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๐๐๐	
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งก๊อด หมู่ที่ ๖ ต.แม่ณาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป่าสุสาน ม.๑๑ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๗๓,๐๐๐	
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยแหบ้านปางวัว หมู่ที่ ๑๙ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหลายพัฒนา ม.๓ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งจำปา บ้านใหม่น้ำเงิน หมู่ที่ ๑๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๕๐๐	
๖๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ข้ามลำเหมืองราช ม.๔ ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยต้นผึ้ง บ้านห้วยบัง หมู่ที่ ๑๔ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๗,๐๐๐	
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยไฮ บ้านน้ำฮาก หมู่ที่ ๑๖ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๕๐๐	
๖๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยสูง บ้านนาอ้อม หมู่ที่ ๕ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๐๐๐	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	ข้อบัญญัติอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๖๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลายน้ำ ช่วงที่ ๒ บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยผักไผ่ บ้านน้ำฮาก หมู่ที่ ๑๖ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๔๙๔,๔๐๐	ก่อสร้างผูกพัน
๗๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหัวทุ่ง บ้านแอะ หมู่ที่ ๑๑ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๔๘๘,๐๐๐	ก่อสร้างผูกพัน
๗๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยผักกูด - สายอ่างขอยม หมู่ที่ ๒ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๐๐๐	
๗๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบวกกอบ บ้านสันหนองควาย หมู่ที่ ๖ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๑๗,๘๐๐	
๗๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเมียง บ้านวังบง หมู่ที่ ๗ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๕๐๐	
๗๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายม่อนตองตั้งบ้านคำไพบูลย์ หมู่ที่ ๒ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๐๐๐	
๗๕	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๑๒ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	
๗๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๑ ต.ดงสุวรรณ เขื่อน ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๗๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหินฝนเหนือ หมู่ที่ ๕ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๗๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายผากังกบ หมู่ที่ ๖ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๔๙๔,๐๐๐	
๗๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๘๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๖ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๔๗๑,๗๐๐	๔๗๑,๗๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๖๙,๐๐๐	
๘๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฝายร่องหินเรียบแม่น้ำจิม บ้านปัว หมู่ที่ ๖ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๔๙๓,๐๐๐	ก่อสร้างผูกพัน

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	ข้อบัญญัติอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๘๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.๑๓ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง เข้ม ต.รมเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๘๙,๐๐๐	
๘๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง-ด่านแม่ตำ ม.๕ ต.หนองหล่ม เข้ม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๒,๐๐๐	
๘๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดงจ้อย-ปางม่วง ม.๕ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๒,๐๐๐	
๘๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ ๑๔ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๗,๐๐๐	
๘๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเตือ ม. ๙ ต.บ้านปิน เข้ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (ช่วงที่ ๓)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๘๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งสันป่าค่า (สี่แยกครูอุทัย) ม.๖ ต.บ้านถ้ำ เข้ม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๘๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๕,๑๖ ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๙๒,๐๐๐	
๘๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘,๙ ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๐๐๐	
๙๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยลึก ม.๕ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง เข้ม ต.รมเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		๔๘๘,๐๐๐	ก่อสร้างผูกพัน
๙๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยมะซ้อง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๙๒	โครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๔๙๔,๐๐๐	ก่อสร้างผูกพัน
๙๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยม่วง ม. ๕ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๙๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างม่อนเกี๊ยะ หมู่ที่ ๔ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๖๙,๐๐๐	
๙๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหัวตำบ้านสบเกียง หมู่ที่ ๓ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๐๐๐.	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	ข้อบัญญัติอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๙๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหน้าฝายบ้านแม่จ๊ะ หมู่ที่ ๑๐ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๕๐๐	
๙๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยต้นผึ้ง บ้านร่องปอ หมู่ที่ ๗ ต.ดงเจน อ.ภูมามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๙๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแม่จวักกลาง หมู่ที่ ๔ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๙๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๘ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๔๕๘,๐๐๐	๔๕๘,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๕๒,๕๐๐	
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งรวงทอง ม.๑๒ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๗,๐๐๐	
๑๐๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๙ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๔๗๓,๙๐๐	๔๗๓,๙๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๖๙,๐๐๐	
๑๐๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๕ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๔๙๓,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน
๑๐๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายรอยพระบาท หมู่ที่ ๒ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๔๙๔,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน
๑๐๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสวนยาง นายรับ - ไร่ อ.ส.ขวัญชัย ม.๕ ต.หนองหล่ม เข้ม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๐๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเตือ บ้านคู้ หมู่ที่ ๓ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๐๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๙ ต.ห้วยข้าวก่า เข้ม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		๔๙๑,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน
๑๐๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยละหิน บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๐๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอกบัว หมู่ที่ ๗ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๓๐,๐๐๐	
๑๐๙	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในศูนย์เครื่องจักรกล	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๔๒๖,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	ข้อบัญญัติอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑๑๐	โครงการปรับปรุงระบบประปา ภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑๙๗,๒๐๐	๑๙๗,๒๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๗๐,๒๐๐	
๑๑๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๖ ต.ดอนศรีชุม เชื่อม ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๖,๐๐๐	
๑๑๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๖,ม.๑๑ ต.สันโค้ง เชื่อม ต.ตงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๐๐๐	
๑๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสต้อดเหนือ ช่วง ๒ บ้านแบ่ง หมู่ที่ ๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๔๙๓,๐๐๐	ก้อหนี้ผูกพัน
๑๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฝ้ายห้วยอ้อย บ้านเก้าเงา หมู่ที่ ๑๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายด่านตันหมื่น - อ่างร่องสัก ม.๙ ต.บ้านปิน เชื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๒,๐๐๐	
๑๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๒,ม.๘ ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าสุสาน บ้านปางผักหม หมู่ที่ ๗ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๑๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๕ ต.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๒,๐๐๐	
๑๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยตาดบ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๐๐๐	
๑๒๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฮ้องจ้อง บ้านปากวาว หมู่ที่ ๑๒ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๒๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยผักแค หมู่ที่ ๑๒,๑๓,๑๕ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโชคเขี้ยะ บ้านกว๊าน หมู่ที่ ๑๓ ต.ตงเจน อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๐๐๐	
๑๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านป่อน้อย ม. ๔ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	ข้อบัญญัติอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องแคร้วร่องฐานะ ม.๕ ต.หนองหล่ม เข้ม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖,๑๔ ต.แม่ณาเรือ เข้ม ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๒๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสบแวน ม.๘ ต.เชียงบาน เข้ม ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๘๙,๐๐๐	
๑๒๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๔๐๙,๐๐๐	๔๐๙,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๐๑,๒๗๔.๙๙	
๑๒๘	โครงการปรับปรุงผิวทางถนน พย.ถ.๑-๐๐๖๗ สาย หมู่ ๑๑ - หมู่ที่ ๑๗ ต.บ้านด้อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๐๐๐	
๑๒๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๒ บ้านร่องล้านใหม่ ม.๒๓ ต.ริมเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฟาร์มหมู บ้านบุญยืน หมู่ที่ ๒ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันทรง-กิวม้า บ้านตุน หมู่ที่ ๑๔ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๔๙๔,๐๐๐	กอหน้ผู้กพันธ์
๑๓๒	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต พย.ถ.๑๐๐๒๔ บ.โทกหวาก - บ.จำป่าหวาย ต.จำป่าหวาย เข้ม ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา (ช่วงที่ ๒)	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๓๙๙,๘๘๐	กอหน้ผู้กพันธ์
๑๓๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก ค.ส.ล. ข้ามลำเหมืองน้อย ม.๔ ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๕๐๐,๐๐๐	กอหน้ผู้กพันธ์
๑๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายก้อดหลวง บ้านเลี้ยว หมู่ที่ ๑๐ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยปู่บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยม่วง บ้านแบ่ง หมู่ที่ ๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านด้อม หมู่ที่ ๑๒ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	ข้อบัญญัติอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑๓๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอยอีสาน ม.๒ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ เข้ม ต.สบง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๔๙๙,๐๐๐	ก่อสร้างผูกพัน
๑๓๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๓๒๗,๓๐๐	๓๒๗,๓๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๒๔,๐๐๐	
๑๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองฮ้าง บ้านอิงโค้ง หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูมามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเด่นบาตร บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๗ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูมามยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแก ม.๒ ต.ป่าสัก เข้ม ต.เชียงแวง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๔๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองน้อย หมู่ที่ ๗ ต.บ้านเหล่า เข้ม หมู่ที่ ๖ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑๔ ต.แม่นาเรือ เข้ม ต.แม่มก อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหนานหลวง หมู่ที่ ๘ ต.บ้านด้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลังต้นเปา หมู่ที่ ๙ ต.บ้านด้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๔๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ ต.แม่มก อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๔๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดงหอ บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๐๐๐	
๑๔๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายม่อนแสนสุข บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๙ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๐๐๐	
๑๕๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๑,ม.๓ ต.ดงสุวรรณ เข้ม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๒,๐๐๐	
๑๕๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ เข้ม หมู่ที่ ๙ ต.บ้านด้อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๐๐๐	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	ข้อบัญญัติอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑๕๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสันป่าม่วงกลาง หมู่ที่ ๘ ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๕๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๓ เชื่อม ซอย ๘ บ้านร่องสำน ม.๒๐ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๕๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายแยกนายนายยนต์ ม.๕ ต.บ้านถ้ำ เชื่อม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๕๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งเค็ง (ข้าง อบต.บ้านปิน) ม.๓ ต.บ้านปิน เชื่อม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๕๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๕ ต.เชียงแรง เชื่อม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๕,๐๐๐	
๑๕๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายรอบป่าชุมชน บ้านหนองท่าควาย หมู่ที่ ๗ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๕๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๘ ต.ดงสุวรรณ เชื่อม ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๕๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๕ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.ล่อ อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๖๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองบัวเงิน ม.๕ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๖๑	โครงการปรับปรุงห้องนํ้ารวมสนามกีฬาจังหวัดพะเยา (ทิศตะวันตก)	๔๑๑,๐๐๐	๔๑๑,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๑๐,๐๐๐	
๑๖๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยแบ่ง บ้านแบ่ง หมู่ที่ ๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๔๙๒,๐๐๐	ก่อสร้างผู้กผัน
๑๖๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยวัวคำสายใต้ บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๖๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๕,๑๑ ต.แม่ณาเรือ เชื่อม ต.แม่มกา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๖๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องนกยูง บ้านหนองลาว หมู่ที่ ๔ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	ข้อบัญญัติอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑๖๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องแซ่ฟาก บ้านแม่จัวบ้านเจิง หมู่ที่ ๗ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๖๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งเหล่า หมู่ที่ ๓,๗ และ ๘ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๖๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านใหม่นคร หมู่ที่ ๘ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๖๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยยางขามกลาง ม.๑๑ ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๗๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนไชย ม.๖ ต.จุน เข้ม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๗๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายน้ำลู บ้านสันกลางหมู่ที่ ๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๗๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังวัดม่อนกู่แก้ว บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๗๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งปอคำ ชาว บ้านร่องปอ หมู่ที่ ๑๔ ต.ดงเจน อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๗๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายม่อนป่าซาง บ้านเตื่อ หมู่ที่ ๑๕ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๗๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายศรีตรัง-ห้วยบงงาม บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๓ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๗๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านฝั่งแวน ม.๑๑ ต.เชียงบาน เข้ม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๔,๖๓๙.๖๓	
๑๗๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนลาว ม.๘ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๘,๐๐๐	
๑๗๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านวังเค็มใหม่ ม.๒ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๗๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหัวทุ่ง ม.๑ ต.ทุ่งผาสุข เข้ม ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	ข้อบัญญัติอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ห้วงเวลาดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑๘๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าบ้านป่าทอง บ้านสันเวียงทอง ม.๑๒ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๕,๖๐๐	
๑๘๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแสงไทร หมู่ที่ ๙ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๘๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยสอนแล้ง บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ ๘ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๘๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนไชยพัฒนา ม.๑๔ ต.จุน เขื่อน ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	๔๙๒,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน
๑๘๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งเหนือ บ้านแม่จว่าเหนือ หมู่ที่ ๓ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๘๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยม่วง ม. ๕ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๘๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสลาบ ม.๗ ต.ฝายกวาง เขื่อน ต.ทุ่งผาสุก อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๘๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจำมาลาด ม.๒ ต.บ้านปิน เขื่อน ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๘๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ ๑ ต.บ้านด้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๘๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยน้ำจิม บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๙๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอกบัว ม.๑๐ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๙๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายแม่ตำ-ปางปู่แก้ว ม.๓ ต.บ้านปิน เขื่อน ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
๑๙๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งเจียบ หมู่ที่ ๓ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม										
๑๙๓	โครงการส่งเสริมชมรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (Soft Power) ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	ข้อบัญญัติอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม										
๑๙๔	โครงการทำบุญเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๒,๓๕๐	
๑๙๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๙๒,๓๔๒	
๑๙๖	โครงการวิทยาสตรสร้งจร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๔,๕๕๐	
๑๙๗	โครงการวิทยาสตรเชิงปฏิบัติการ (Workshop)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๓,๒๗๐	
๑๙๘	โครงการสัปดาห์วันวิทยาสตร	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๗๙,๖๓๖	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศรพกรรรมษดิและสิ่งแวดล้อม										
๑๙๙	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการน้ำ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔,๕๕๐	
๒๐๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM ๒.๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๑,๒๒๔	
๒๐๑	โครงการบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑,๓๕๕,๕๑๐.๙๓	
๒๐๒	โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๓๔,๘๔๙.๙๒	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาศรเมืองกรบริหาร										
๒๐๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศรสร้างผลิตภัณฑัษรรมิก เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้ประชาชนจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๒,๒๘๖	
๒๐๔	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๙,๖๐๖,๑๐๐	๙,๖๐๖,๑๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๙,๕๙๒,๙๐๖.๗๐	
๒๐๕	โครงการเช่าที่ดินรรมีสงษั เพื่อตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑัษรรมิก และท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕,๕๐๐	